

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年6月26日
契 約 業 者 名	日本工営株式会社 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区麹町五丁目 4 番地
業 務 の 名 称	R 7 交通拠点等の連携強化検討業務
業 務 場 所	関東地方整備局管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	○業務内容 1. 「外国人観光客への情報収集方法等に関する調査」 2. 「会議資料の作成」 3. 「打合せ」 を増工
履 行 期 間 (自)	令和8年1月7日
履 行 期 間 (至)	令和8年10月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	19, 976, 000 円 (税込)
変 更 金 額	2, 552, 000 円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	22, 528, 000 円 (税込)
変 更 理 由	○業務内容 1. 外国人観光客への情報収集方法等に関する調査 ・外国人観光客へのアンケート調査について、委員会での意見を踏まえ、行動特性をより詳細に把握する必要が生じ、トリップ経路の調査対象期間及びアンケート調査項目についての検討を増工する。 2. 会議資料の作成 ・アンケート調査の内容変更に伴い、会議資料作成の回数を追加する。 3. 打合せ ・アンケート調査の内容変更に伴い、追加協議を行ったため中間打合せの回数を追加する。 ○工期 4. 履行期間 ・上記増工により、履行期間を 1 2 2 日間延伸し、令和 8 年 1 0 月 3 0 日までとする。