

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月16日
契約業者	日本工営(株)長野事務所
契約業者の住所	長野県長野市南石堂町1282-16
業務の名称	R7・R8長野国道事務所管内防災監視業務
業務場所	長野国道事務所管内
業務区分	地質調査業務
業務概要	地形測量 追加 一般調査 変更 解析等調査 変更 道路設計 追加
履行期間（自）	令和7年4月1日
履行期間（至）	令和8年6月30日
変更前の契約金額	75,680,000 円（税込み）
変更金額	5,060,000 円（税込み）
変更後の契約金額	80,740,000 円（税込み）
変更理由	現地調査の結果、地形測量、機械ボーリング、現位置試験、対策設計を追加する。 現地調査の結果、観測数量を変更（増減）する。

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第2回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年6月24日
契約業者	日本工営(株)長野事務所
契約業者の住所	長野県長野市南石堂町1282-16
業務の名称	R7・R8長野国道事務所管内防災監視業務
業務場所	長野国道事務所管内
業務区分	地質調査業務
業務概要	一般調査 変更 解析等調査 変更
履行期間（自）	令和7年4月1日
履行期間（至）	令和8年8月31日
変更前の契約金額	80,740,000 円（税込み）
変更金額	29,953,000 円（税込み）
変更後の契約金額	110,693,000 円（税込み）
変更理由	被災箇所及び新たに道路法面で地すべりの危険が指摘された箇所について変状を把握するため現地観測を追加する。 現地調査の結果、観測数量を変更（増減）する。 道路法面で地すべりの危険が指摘された箇所についてその影響を把握するため解析等調査を追加する。 履行期間は、対策設計区間の現況水路の構造確認及び関係機関との調整が新たに必要となったため、これに要する期間62日間を延長し、令和8年8月31日までとする。