

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第2回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年6月29日
契約業者	株式会社復建技術コンサルタント 東京支店
契約業者の住所	東京都千代田区内神田2丁目16-9 センボービル 4階
業務の名称	R7国道158号松本波田道路設計他業務（第2回変更）
業務場所	長野国道事務所管内
業務区分	土木関係コンサルタント業務
業務概要	国道158号松本波田道路において、本線暫定2車線の設計及び、道路構造物等の設計を行う業務である。
履行期間（自）	令和7年7月19日
履行期間（至）	令和8年12月28日
変更前の契約金額	37,092,000 円（税込み）
変更金額	9,020,000 円（税込み）（増）
変更後の契約金額	46,112,000 円（税込み）
変更理由	検討の結果、暫定2車線における中央分離帯の構造を見直す必要が生じたため、道路詳細修正設計を増工する。 また、道路詳細修正設計に伴い、設計条件が変更となったため、道路設計関係その他設計を減工するとともに、一般構造物詳細設計を増工する。 また、道路詳細修正設計区間において、希少植物の生育可能性が確認されたため、本業務への影響を含め、植物環境調査を追加する。