

(第2回・~~最終~~) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年6月18日
契約業者名	ショーボンド建設株式会社 埼玉営業所
契約業者の住所	埼玉県さいたま市北区宮原町1-501-1
工事の名称	R7国道298号さいたま市南区辻地区函渠補修工事（第2回変更）
工事場所	自）埼玉県さいたま市南区辻2丁目 至）埼玉県さいたま市南区辻1丁目
工事区分	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	以下の項目について変更する 舗装工 排水構造物工 区画線工 トンネル工 構造物撤去工
工期（自）	令和7年10月14日
工期（至）	令和8年6月19日
変更前の契約金額	¥136,840,000
変更金額	増 ¥24,970,000
変更後の契約金額	¥161,810,000
変更理由	1. 舗装工 横断排水管の破損による水漏れが確認され補修を行ってきたが、滞水が確認されていたため排水性舗装工を追加する。 2. 排水構造物工 横断排水管の破損による水漏れが確認され補修を行ってきたが、滞水が確認されていたため作業土工、排水管復旧工、集水桝・マンホール工を追加する。 3. 区画線工 横断排水管補修に伴い舗装工を行った結果、区画線工を追加する。 4. トンネル工 現地調査の結果、トンネル補修工を数量精査（増）する。 5. 構造物撤去工 横断排水管補修に伴い、横断排水管撤去工、運搬処理工を追加する。 6. 工期 工期は元設計のとおりとする。