

(第1回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月28日
契約業者名	奥村組土木興業株式会社 東京支店
契約業者の住所	東京都港区浜松町2丁目6番2号
工事の名称	R6東関道中根南高岡地区改良その2工事
工事場所	自)茨城県行方市中根 至)茨城県行方市南高岡
工事種別	一般土木工事
工事概要	指定部分 新技術の実証に係る部分
工期(自)	令和6年10月1日
工期(至)	令和7年12月26日
変更前の契約金額	637,780,000円(税込み)
変更金額	0円(税込み)
変更後の契約金額	637,780,000円(税込み)
変更理由	指定部分の部分引渡し時期 当初特記仕様書第32条について、現地調査の結果、地盤改良施工において、想定よりも地下水位が高いことが判明したため、施行方法および地下水位の処理対策の検討に不足の日数が生じた。そのため、その後の盛土施工で実施するICTを活用した工程管理の期間にも遅れが生じたため、完成期間(指定部分)を91日間延伸し、令和7年6月30日までとする。

(第4回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	2026年5月27日
契約業者名	奥村組土木興業株式会社 東京支店
契約業者の住所	東京都港区浜松町2丁目6番2号
工事の名称	R6東関道中根南高岡地区改良その2工事
工事場所	自)茨城県行方市中根 至)茨城県行方市南高岡
工事種別	一般土木
工事概要	道路土工 1式 掘削工 約176,000m ³ 路体盛土工 約1,900m ³ 法面整形工 約19,000m ² 法面工 1式 地盤改良工 1式 軽量盛土工 1式 擁壁工 1式 石・ブロック積(張)工 約1,380m ² 排水構造物工 約1,870m ² 舗装工 約4,200m ² 踏掛版工 約36m ² 防護柵工 約750m 仮設工 1式
工期(自)	令和6年10月1日
工期(至)	令和8年10月30日
変更前の契約金額	749,100,000円(税込み)
変更金額	+356,290,000円(税込み)
変更後の契約金額	1,105,390,000円(税込み)
変更理由	1. 排水構造物工 現地精査の結果、本線排水構造物を施工することにより、降雨による法面崩落等を防止できるため、他工区を含めた未施工箇所分の縦断管の一括購入と自工区の排水構造物工の施工を追加したため、排水構造物工を増工する。 2. 仮設工 現地精査の結果、排水構造物工の増工により、簡易建込土留めの使用が必要となったため、仮設工を増工する。 3. 工期 工期は、上期の理由から工期を154日間延長し、令和8年10月30日までとする。