

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 1 9 日
契 約 業 者 名	R 7 ・ R 8 上尾道路事業監理業務 ドーコン・吉田測量設計設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋小伝馬町 4 － 9 小伝馬町新日本橋ビルディング
業 務 の 名 称	R 7 ・ R 8 上尾道路事業監理業務
業 務 場 所	大宮国道事務所（さいたま市北区吉野町 1 － 4 3 5）
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 事業監理業務の増工
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 9 , 9 0 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 8 , 9 2 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 5 8 , 8 3 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 事業監理業務 関係機関協議等の結果、環境に関する業務量が増加したことから、主任技術者（環境担当）を変更（増）する。 なお、早期用地取得に向け、地権者調整等の業務量が増加したことから、主任技術者（用地担当）及び担当技術者（用地担当）を変更（増）する。 2. 工期 履行期間は延伸しないものとし、令和 9 年 3 月 3 1 日までとする。