

(第1回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年12月23日
契 約 業 者 名	三井共同建設コンサルタント株式会社 北関東事務所
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区仲町2丁目28番地3
業 務 の 名 称	R7国道17号本庄道路2期構造物設計他業務
業 務 場 所	本庄市沼和田地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	橋梁詳細設計 1式 L型擁壁詳細修正設計 4基 一般構造物基礎工詳細修正設計 4基 架設計画 1式 仮設構造物詳細設計 1式 機械ボーリング 2箇所 サンプリング 1式 サウンディング 1式 室内土質試験 1式 資機材運搬 1式 足場仮設 2箇所 調査孔閉塞 1式 給水費(ポンプ運転) 2箇所 解析等調査 2箇所
履 行 期 間 (自)	令和7年6月28日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月24日
変 更 前 の 契 約 金 額	68,409,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 1,408,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	69,817,000円(税込み)

変 更 理 由	1. 地質調査業務 ①設計照査の結果、機械ボーリングを追加する。 ②設計照査の結果、サウンディング及び原位置試験を追加する。 2. 解析等調査 ①設計照査の結果、解析等調査を追加する。 3. 軟弱地盤技術解析 ①設計照査の結果、軟弱地盤技術解析を削除する。 4. 一般構造物設計 ①設計照査の結果、L型擁壁詳細修正設計を増工する。 ②設計照査の結果、一般構造物基礎工詳細修正設計を増工する。 5. 一般構造物詳細設計 ①設計照査の結果、補強土壁詳細修正設計を追加する。 6. 橋梁設計 ①設計照査の結果、橋梁詳細設計（共通）を減工する。 ②設計照査の結果、橋梁詳細設計（橋台工）を追加する。 ③設計照査の結果、橋梁詳細設計（橋台基礎工）を追加する。 ④設計照査の結果、架設計画を追加する。 7. 仮設構造物設計 ①設計照査の結果、仮設構造物詳細設計を追加する。 8. 工期 ①工期については、令和8年3月24日まで延長する。
----------------	---

(第2回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和8年3月11日
契 約 業 者 名	三井共同建設コンサルタント株式会社 北関東事務所
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区仲町2丁目28番地3
業 務 の 名 称	R7国道17号本庄道路2期構造物設計他業務
業 務 場 所	埼玉県本庄市沼和田地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	○BIM/CIM モデル作成 ・BIM/CIM モデル作成を増工する。 ○工期延伸 ・上記の変更により、工期末を令和8年3月24日から令和8年5月29日に変更する。
履 行 期 間 (自)	令和7年6月28日
履 行 期 間 (至)	令和8年5月29日
変 更 前 の 契 約 金 額	69,817,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 10,417,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	80,234,000円(税込み)
変 更 理 由	1. BIM/CIM モデル作成 1) 当初特記仕様書第36条により BIM/CIM モデル作成を追加する。 2. 工期 2) 工期については、令和8年5月29日までとする。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 2 8 日
契 約 業 者 名	三井共同建設コンサルタント (株) 北関東事務所
契 約 業 者 の 住 所	さいたま市大宮区仲町 2 - 2 8 - 3
業 務 の 名 称	R 7 国道 1 7 号本庄道路 2 期構造物設計他業務
業 務 場 所	埼玉県本庄市沼和田地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	○L 型擁壁・基礎工 ・橋梁の架設計画に伴う交通規制等について、関係機関協議に時間を要したため、工期延伸する。 ○BIM/CIMモデル作成 ・第 2 回変更特記仕様書第 4 条BIM/CIM適用業務については、事業計画に則した 3 次元モデルの作成が必要となったため、追加する。 ○工期延伸 ・上記の変更により、工期末を令和 8 年 5 月 2 9 日から令和 8 年 6 月 3 0 日に変更する。
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 6 月 2 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 0 , 2 3 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 0 , 4 5 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. BIM/CIMモデル作成 1) 第 2 回変更特記仕様書第 4 条BIM/CIM適用業務については、事業計画に則した 3 次元モデルの作成が必要となったため、追加する。 2. 工期 1) 工期については、橋梁の架設計画に伴う交通規制等の関係機関協議に時間を要したため、令和 8 年 6 月 3 0 日までとする。