

[標準様式例7-2]

(第1回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年12月23日
契 約 業 者 名	大日コンサルタント株式会社東日本支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都台東区東上野4-27-3
業 務 の 名 称	R7国道17号本庄道路2期調整池予備設計他業務
業 務 場 所	自) 埼玉県深谷市岡地先 至) 埼玉県本庄市沼和田地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	調整池予備設計 6箇所
履 行 期 間 (自)	令和7年7月1日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月24日
変 更 前 の 契 約 金 額	32,065,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 4,213,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	36,278,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 調整池予備設計 1) 設計照査の結果、調整池予備設計箇所を1箇所増工する。 2. 工 期 1) 工期については、令和8年3月24日までとする。

(第2回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和8年3月11日
契 約 業 者 名	大日コンサルタント株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都台東区東上野4丁目27番3号
業 務 の 名 称	R7国道17号本庄道路2期調整池予備設計他業務
業 務 場 所	自) 埼玉県深谷市岡地先 至) 埼玉県本庄市沼和田地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	○BIM/CIM モデル作成 ・ BIM/CIM モデル作成を増工する。 ○工期延伸 ・ 上記の変更により、工期末を令和8年3月24日から令和8年5月29日に変更する。
履 行 期 間 (自)	令和7年7月1日
履 行 期 間 (至)	令和8年5月29日
変 更 前 の 契 約 金 額	36,278,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5,159,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	41,437,000円 (税込み)
変 更 理 由	1. BIM/CIM モデル作成 1) 当初特記仕様書第36条により BIM/CIM モデル作成を追加する。 2. 工 期 1) 工期については、令和8年5月29日までとする。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 2 8 日
契 約 業 者 名	大日コンサルタント (株) 東日本支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都台東区東上野 4 - 2 7 - 3
業 務 の 名 称	R 7 国道 1 7 号本庄道路 2 期調整池予備設計他業務
業 務 場 所	自) 埼玉県深谷市岡地先 至) 埼玉県本庄市沼和田地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	○関係機関協議資料作成 ・関係機関との協議の結果、I 期 9 号調整池放流施設修正設計を追加する。 ・関係機関との協議の結果、支線パイプラインの修正設計を追加する。 ・上記の修正設計に伴い、工事発注用図面の修正を追加する。 ○工期延伸 ・上記の変更により、工期末を令和 8 年 5 月 2 9 日から令和 8 年 7 月 3 1 日に変更する。
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 7 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 1, 4 3 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1, 4 3 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 2, 8 6 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 関係機関協議資料作成 1) 9 号調整池放流施設 関係機関との協議の結果、I 期 9 号調整池放流施設の修正設計を追加する。 2) 支線パイプライン 関係機関との協議の結果、支線パイプラインの修正設計を追加する。 3) 工事発注用図面 上記の修正設計に伴い、工事発注用図面の修正を追加する。 2. 工 期 1) 工期については、令和 8 年 7 月 3 1 日までとする。