

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) 総合技術コンサルタント 東京支社
契 約 業 者 の 住 所	江東区亀戸 7 - 6 - 4
業 務 の 名 称	R 7 国道 1 7 号北部地域道路設計他業務
業 務 場 所	自) 埼玉県深谷市東方地先 至) 群馬県高崎市新町地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	○路線測量 ・ 備前渠橋の詳細設計を行うため、路線測量の数量を増工する。 ○現地測量 ・ 備前渠橋の詳細設計を行うため、現地測量を追加する。 ○上武道路整備計画検討 ・ 上武道路(埼玉区間)の交通処理状況における現状課題を把握・整理し、完成形を 踏まえた短期～中期対策案の立案ならびに対策案の作成が必要となったため、施工段階ステップの検討を追加する。 ○工期延伸 ・ 上記の変更により、工期末を令和 8 年 6 月 3 0 日から令和 8 年 1 0 月 3 1 日に 変更する。
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 1 0 月 2 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 7 , 3 7 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 0 , 6 9 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 8 , 0 6 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 路線測量 1) 備前渠橋の詳細設計を行うため、路線測量の数量を増工する。 2. 現地測量 1) 備前渠橋の詳細設計を行うため、現地測量を追加する。 3. 上武道路整備計画検討 1) 上武道路(埼玉区間)の交通処理状況における現状課題を把握・整理し、完成形を踏まえた短期～中期対策案の立案ならびに対策案の作成が必要となったため、施工段階ステップの検討を追加する。 4. 工期 1) 上記の変更により、工期末を令和 8 年 6 月 3 0 日から令和 8 年 1 0 月 3 1 日に 変更する。