

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 6月29日
契約業者名	宮川興業(株)
契約業者の住所	渋谷区渋谷1-20-28
工事の名称	R7品川・代々木出張所管内交通安全対策工事
工事場所	東京都大田区北馬込二丁目地先 外8箇所
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	(国道1号 馬込地区) 区画線工 498m、道路付属施設工(車線分離標)24本、仮設工(交通誘導警備員)9人日(減工) (管内区画線) 区画線工 2,308m(増工) (国道15号 北品川地区) 作業土工 1.6m³、構造物取壊し工 舗装版破砕 1m²、殻運搬処分 0.5m³、仮設工(交通誘導警備員)82人日(増工)、歩道舗装工 2m²、平板ブロック 2m²(減工) (国道246号 目黒地区) 舗装工 表層(歩道部) 0.7m²、インターロック型ブロック 1m²、視覚障がい者誘導用シート設置工 4m²、構造物取壊し工 舗装版破砕 0.7m²、舗装版破砕 1m²、仮設工(交通誘導警備員)46人日(増工) (国道246号 瀬田地区) 仮設工(交通誘導警備員)24人日(減工) (国道15号 新橋地区) 大門交差点 舗装工 表層(歩道部) 0.7m²、視覚障がい者誘導用シート設置工 1m²、構造物取壊し 0.2m²(増工) (国道1号 虎ノ門地区) 舗装工 表層(歩道部) 2m²、舗装版破砕 1.6m²、仮設工(交通誘導警備員)12人日(増工) (国道357号 羽田地区) 区画線工 仮区画線 72m、仮設工(交通誘導警備員)36人日(増工) (国道246号 三宅坂地区) 切削カーブレイ工 293m²、区画線工 109m、仮区画線 105m(増工) (国道1号 戸越三丁目地区) 道路土工 3.8m³、舗装工 表層(歩道部) 11m²、中央分離帯舗装工 20m²、縁石工 2.6m、防止柵工 10m、道路付属物撤去 横断防止柵撤去 6m、低木撤去 71本、仮設工(交通誘導警備員)24人日(増工)
工 期 (自)	令和 7年 9月17日
工 期 (至)	令和 8年 6月30日

変更前の契約金額	190,663,000円（税込み）
変 更 金 額	+ 3,740,000円（税込み）
変更後の契約金額	194,403,000円（税込み）
変 更 理 由	（国道1号 馬込地区） 1. 区画線工、道路附属施設工、仮設工 現地精査の結果、設計通りの施工ができないため、区画線工、道路附属物工、交通管理工の数量を精査し減工する。 （管内区画線） 2. 区画施工 現地調査の結果、区画線工、道路附属物工については数量精査（増）する。 （国道15号 北品川地区） 3. 作業土工、舗装工、縁石工、防護柵工、区画線工、構造物撤去工、仮設工 現地調査の結果、作業土工、構造物取壊し工、殻運搬処理工、交通管理工について数量精査（増）し、歩道舗装工、区画線工、防護柵撤去工については数量精査（減）する。 （国道246号 目黒地区） 4. 舗装工、視覚障がい者誘導用シート設置工、構造物撤去工、仮設工 地元要望により、現地調査の結果、舗装工、視覚障がい者誘導用シート設置工、構造物取壊し工を増工する。 警察協議の結果、交通管理工については数量精査（増）する。 （国道246号 瀬田地区） 5. 仮設工 警察協議の結果、交通管理工については数量精査（減）する。 （国道15号 新橋地区） 6. 舗装工、視覚障がい者誘導用シート設置工、構造物撤去工、区画線工、仮設工 地元要望により、現地調査の結果、大門交差点の舗装工、視覚障がい者誘導用シート設置工、構造物取壊し工を増工する。 （国道1号 虎ノ門地区） 7. 舗装工、視覚障がい者誘導用シート設置工、構造物撤去工、仮設工 現地調査の結果、アスファルト舗装工、構造物取壊し工について追加増工し、薄層カラー舗装工、交通管理工については数量精査（増）する。 また、警察協議の結果、作業時間を夜間施工に変更し増工する。 （国道357号 羽田地区） 8. 舗装工、区画線工、仮設工 現地調査の結果、切削オーバーレイ工、薄層カラー舗装工、区画線工、交通管理工については数量精査（増）する。 （国道246号 三宅坂地区） 9. 舗装工、区画線工、仮設工 現地調査の結果、切削オーバーレイ工、区画線工、交通管理工については数量精査（増）し薄層カラー舗装工については数量精査（減）する。 （国道1号 戸越三丁目地区） 10. 道路土工、舗装工、縁石工、防護柵工、構造物撤去工、仮設工 警視庁からの要請により、現地調査の結果、交通事故対策が必要となったため、道路土工、アスファルト舗装工、中央分離帯舗装工、縁石工、防止柵工、道路附属物撤去工、交通管理工を追加増工する。 11. 工期 工期は、第2回変更のとおりとし、令和8年6月30日までとする。