

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 7 日
契 約 業 者 名	ライト工業株式会社 関東防災統括支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都立川市曙町2-4-3 T I S ビル8F
工 事 の 名 称	R7品川・亀有橋梁補修維持工事
工 事 場 所	品川出張所管内・亀有出張所管内
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	応急処理 1 式 伸縮継手工 1 式 横断歩道橋工 1 式 ひび割れ補修工 1 式 断面修復工 1 式 排水施設清掃工 1 式 排水構造物補修工 1 式 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 6 月 1 0 日
工 期 (至)	令和 8 年 7 月 1 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 7 , 7 7 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 5 , 8 2 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 3 , 6 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 構造物補修工 1) 照査の結果、塗装塗替工を追加する。 2) 照査の結果、部材取換工を追加する。 3) 現地調査の結果、主桁に亀裂を確認したため亀裂補修工を追加する。 4) 試験の結果、既存の塗膜に低濃度PCBが確認され、処理の必要が生じたため、産業廃棄物処理工を追加する。 2. 共通仮設費 上記工種の追加に伴い、安全費、技術管理費、営繕費を追加する。 3. 工期 工期は元設計とおりとする。