

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 3 0 日
契 約 業 者 名	池田建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	千代田区九段南 2 - 4 - 1 6
工 事 の 名 称	R 7 荒川下流右岸小台一丁目地区高規格堤防整備道路改良他工事
工 事 場 所	東京都足立区小台一丁目地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路改良工事 流動化処理工 1 式 舗装工 1 式 蓋掛部上部工 1 式 擁壁工 1 式 排水構造物工 1 式 防護柵工 1 式 構造物撤去工 1 式 道路照明設備工 1 式 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 8 月 2 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 8 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 4 5 , 2 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 1 , 2 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 2 6 , 5 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 流動化処理工 事業者への事前立会いにおいて地盤変状が確認され補修の必要が生じたため、増工する。 2. 舗装工 現地立会いの結果、延長約30mに破損が生じていたため、舗装打替え工を追加する。 3. 蓋掛部上部工 現地精査の結果、設計幅と乖離があり、合致する製品に変更する必要が生じたため、増工する。 4. 防止柵工 現地精査の結果、防止柵工を増工する。 5. 仮設工 関係機関との調整の結果、足立区道の暫定共用が生じたため、防護施設工・交通管理工を増工する。 6. 工期 工期は、流動化処理工、舗装工、蓋掛部上部工、防止柵工、仮設工の増工により 6 2 日間延長し、令和 8 年 8 月 3 1 日までとする。