

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回)最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月3日
契約業者	株式会社長大 北関東支店
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区桜木町二丁目324番地1
業務の名称	R7高崎河川国道管内電線共同溝設計業務
業務場所	高崎河川国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	1) 基準点測量 数量精査 2) 路線測量 数量精査 【原宿地区】 3) 作業計画、地上レーザ測量他、数値図化 数量精査 【丸山地区】 4) 地上レーザ測量他、数値図化 数量精査 【広沢(5)地区】 5) 作業計画、座標計測・標高計測、過年度MMS成果再解析、地上レーザ測量他、殴打図修正、追加横断図作成、横断図点検、平面図点検 数量精査 6) 工期 上記工種の増工・追加に伴い、工期については97日間延期し、令和8年6月30日までとする。
履行期間(自)	令和7年10月2日
履行期間(至)	令和8年6月30日
変更前の契約金額	47,190,000 円(税込み)
変更金額	3,850,000 円(税込み)
変更後の契約金額	51,040,000 円(税込み)
変更理由	1) 基準点測量 設計照査の結果、数量に変更が生じたことから増工する。 2) 路線測量 設計照査の結果、数量に変更が生じたことから減工する。 【原宿地区】 3) 設計照査の結果、管理平面図に現地との不整合が確認されたため、変更が生じ追加する。 【丸山地区】 4) 設計照査の結果、管理平面図に現地との不整合が確認されたため、変更が生じ追加する。 【広沢(5)地区】 5) 計照査の結果、測量成果に一部不足があり、測量データとの整合性を含め検証する作業が生じたため、追加する。