

[標準様式例7-2]

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年1月29日
契 約 業 者 名	望月測量設計株式会社
契 約 業 者 の 住 所	山梨県南巨摩郡身延町梅平2483-74
業 務 の 名 称	R6富士川下流部流量等調査業務
業 務 場 所	富士川本川の河口部から富山橋下流まで
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	本業務は、富士川下流部における水位・流量観測所の横断測量、高水時における流量観測及び痕跡調査、低水時における低水流量観測、水収支を把握するための同時流量観測、河床の変動実態を把握するための横断測量を実施し富士川の河川管理や計画の基礎資料とするものである。
履 行 期 間 (自)	令和6年12月10日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	49,500,000円(税込み)
変 更 金 額	+1,683,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	51,183,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 低水流量観測・同時流量観測 低水流量観測における平均水面幅について、実施数量による精査変更。 2. 高水流量観測・洪水痕跡調査 今年度の出水期において、高水流量観測、洪水痕跡調査を実施する出水がなかったことによる変更。 3. 観測所横断測量・河床変動横断測量 業務の不調不落による観測所、河床変動横断測量の対応として、本業務に新たに測量実施箇所を追加したことによる変更。 4. UAV等を用いた公共測量・基準点測量・路線測量・現地測量 事業実施箇所において、新たに測量を実施する必要性が生じたことによる変更。 5. 履行期間 事業実施箇所における測量に時間を要していることから、履行期間を令和8年3月31日とする。

※(第〇回、最終)は、途中変更契約の場合には「第〇回」に〇印をつけ変更の回数を記入する。最終変更の場合は「最終」に〇印を付ける。

[標準様式例7-2]

(第2回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年3月16日
契 約 業 者 名	望月測量設計株式会社
契 約 業 者 の 住 所	山梨県南巨摩郡身延町梅平2483-74
業 務 の 名 称	R6富士川下流部流量等調査業務
業 務 場 所	富士川本川の河口部から富山橋下流まで
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	本業務は、富士川下流部における水位・流量観測所の横断測量、高水時における流量観測及び痕跡調査、低水時における低水流量観測、水収支を把握するための同時流量観測、河床の変動実態を把握するための横断測量を実施し富士川の河川管理や計画の基礎資料とするものである。
履 行 期 間 (自)	令和6年12月10日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	51,183,000円(税込み)
変 更 金 額	-88,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	51,095,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 観測所横断測量・河床変動横断測量 観測所横断測量、河床変動横断測量について、実施数量による精査変更。

※(第〇回、最終)は、途中変更契約の場合には「第〇回」に〇印をつけ変更の回数を記入する。最終変更の場合は「最終」に〇印を付ける。