

(第3回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和8年6月29日
契 約 業 者 名	中央コンサルタンツ（株） 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都新宿区西新宿八丁目17番地1号
業 務 の 名 称	R7古南用水樋管改築修正設計業務
業 務 場 所	荒川上流河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	1. 樋管詳細設計の修正設計 施工計画（既設函体対策検討） 2. 工期
履 行 期 間 （ 自 ）	令和7年7月25日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和8年11月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	43,472,000円（税込み）
変 更 金 額	+ 4,015,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	47,487,000円（税込み）
変 更 理 由	1. 樋管詳細設計の修正設計 施工計画（既設函体対策検討） 古南用水樋管改築工事に伴う鋼矢板二重締切を施工するにあたり、上部機関による技術指導の結果、既設函体交差部における構造について追加で検討する必要が生じたため。 2. 工期 施工計画（既設函体対策検討）の増工のため。

(第2回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和8年3月3日
契 約 業 者 名	中央コンサルタンツ（株） 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都新宿区西新宿八丁目17番地1号
業 務 の 名 称	R7古南用水樋管改築修正設計業務
業 務 場 所	荒川上流河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	1. 樋管詳細設計の修正設計 2. 荒川右岸築堤護岸修正設計 3. 工期
履 行 期 間 (自)	令和7年7月25日
履 行 期 間 (至)	令和8年6月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	20,405,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 23,067,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	43,472,000円 (税込み)
変 更 理 由	1. 樋管詳細設計の修正設計 関係機関と協議を行った結果、古南用水樋管改築に伴う構造形式の変更及び仮設計画の一部再検討が必要となったため。 2. 荒川右岸築堤護岸修正設計 JR 川越線下流の堤防高が不足している区間において、洪水を安全に流下させるために必要な堤防整備を進めるため、既存の設計成果に対し修正設計が必要となったため。 3. 工期 上記に伴い、工期を延長する。