

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 2 月 2 6 日
契 約 業 者 名	常総開発工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	茨城県神栖市賀 2 1 0 8 - 8
工 事 の 名 称	R 6 那珂川左岸中河内町地区築堤護岸他工事
工 事 場 所	茨城県水戸市中河内町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	築堤・護岸 1. 河川土工【河道掘削】 2. 河川土工【築堤】 3. 河川土工【護岸】 4. 法覆護岸工【築堤】 5. 法覆護岸工【護岸】 6. 付帯道路工【築堤】 7. 構造物撤去工【河道掘削】 8. 構造物撤去工【築堤】 9. 構造物撤去工【護岸】 1 0. 仮設工【河道掘削】 1 1. 仮設工【護岸】
工 期 (自)	令和 7 年 5 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 7, 4 7 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 9, 5 2 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 6, 9 9 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	築堤・護岸 1. 河川土工【河道掘削】 現地調査に伴う掘削数量増および配土計画変更に伴う土砂運搬先の変更により、河川土工【河道掘削】を増工する。 2. 河川土工【築堤】 詳細設計付与および配土計画変更に伴い、河川土工【築堤】を増工する。 3. 河川土工【護岸】 詳細設計付与に伴い、河川土工【護岸】を減工する。 4. 法覆護岸工【築堤】 詳細設計付与に伴い、法覆護岸工【築堤】を増工する。 5. 法覆護岸工【護岸】 詳細設計付与に伴い、法覆護岸工【護岸】を減工する。 6. 付帯道路工【築堤】 詳細設計付与に伴い、付帯道路工【築堤】を増工する。 7. 構造物撤去工【河道掘削】 現地調査の結果、現地支障物撤去のため、構造物撤去工【河道掘削】を増工する。 8. 構造物撤去工【築堤】 詳細設計付与および現地調査の結果、構造物撤去工【築堤】を減工する。 9. 構造物撤去工【護岸】 詳細設計付与および現地調査の結果、構造物撤去工【護岸】を増工する。 1 0. 仮設工【河道掘削】 現場協議の結果、土砂運搬先の交通誘導警備員追加に伴い、仮設工【河道掘削】を増工する。 1 1. 仮設工【護岸】 現地調査の結果、進入路設置に伴い、仮設工【護岸】を増工する。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 2 4 日
契 約 業 者 名	常総開発工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	茨城県神栖市賀 2 1 0 8 - 8
工 事 の 名 称	R 6 那珂川左岸中河内町地区築堤護岸他工事
工 事 場 所	茨城県水戸市中河内町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	築堤・護岸 1. 法覆護岸工【護岸】 2. 付帯道路施設工【築堤】 3. 構造物撤去工【護岸】 4. 仮設工【護岸】 5. 共通仮設費 (準備費) 6. 共通仮設費 (技術管理費)
工 期 (自)	令和 7 年 5 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8 6 , 9 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 0 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9 1 , 0 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	築堤・護岸 1. 法覆護岸工【護岸】 現地調査の結果、植生工については、数量精査 (増) とする。 2. 付帯道路施設工【築堤】 現地調査の結果、距離標再利用設置不可に伴い、新設としたため付帯道路施設工を増工する。 3. 構造物撤去工【護岸】 現地調査の結果、水位計撤去運搬が生じたため、構造物撤去工【護岸】を増工する。 4. 仮設工【護岸】 現地調査の結果、張芝復旧の必要が生じたため、仮設工【護岸】を増工する。 5. 共通仮設費 (準備費) 現地精査の結果、木根の処分数量増加に伴い共通仮設費 (準備費) を増工する。 6. 共通仮設費 (技術管理費) 関係機関との調整の結果、現地調査に基づき新たに図面作成する必要があるため、技術管理費 (施工図作成費) を追加する。