

(第 1 回) 、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年4月24日
契 約 業 者 名	セントラルコンサルタント株式会社 茨城営業所
契 約 業 者 の 住 所	茨城県つくば市竹園 2 丁目 1 0 - 8
業 務 の 名 称	R 7 牛久土浦 B P 構造物詳細設計他 7 K 6 業務
業 務 場 所	茨城県つくば市高崎
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要	1. 井戸調査 2. 箱型函渠予備修正設計 3. 擁壁予備修正設計 4. 事業計画関連資料作成 5. 水文環境調査 6. 履行期間
履 行 期 間 (自)	令和7年8月27日
履 行 期 間 (至)	令和8年11月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	94, 875, 000円(税込)
変 更 金 額	+13, 926, 000円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	108, 801, 000円(税込)
変 更 理 由	1. 井戸調査 設計精査の結果、水文環境調査の実施に伴い、地域の地下水利用実態調査が必要となったため、井戸調査（1 式）を増工する。 2. 箱型函渠予備修正設計 設計精査の結果、予備設計での工法変更に伴い、縦断線形に合わせた修正設計の実施が必要となったため、箱型函渠予備修正設計（1 箇所）を増工する。また、VFMによるコンクリート構造物の工法比較に関する試行の対応により増工する。 3. 擁壁予備修正設計 設計精査の結果、予備設計での工法変更に伴い、縦断線形に合わせた修正設計の実施が必要となったため、擁壁予備修正設計（基本構造物：1 箇所、類似構造物：3 箇所）を増工する。 4. 事業計画関連資料作成 事業計画精査の結果、事業費増加額の算出が必要となったため、事業計画関連資料作成（1 式）を増工する。 5. 水文環境調査 設計精査の結果、遮水構造物（函渠、擁壁）や仮設工の設置による地下水への影響把握が必要となったため、水文環境調査（1 式）を増工する。 6. 履行期間 工期は、箱型函渠予備修正設計等の追加により 2 1 4 日間延長し、令和 8 年 1 1 月 3 0 日までとする。