

(第2回 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8 年 5 月 2 9 日
契約業者名	日本工営株式会社 東京支店
契約業者の住所	東京都千代田区麹町五丁目4番地
業務の名称	R 7 G 国道 2 0 号八王子南 B P 外地質調査業務
業務場所	東京都八王子市北野町地先～八王子市小比企町地先
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	1. BIM/CIM 1式 2. 履行期間
履行期間(自)	令和 7 年 5 月 2 2 日
履行期間(至)	令和 8 年 1 2 月 1 8 日
変更前の契約金額	3 5 , 7 1 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 3 , 8 9 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	3 9 , 6 1 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	1. 用地等の使用について 測点 NO.93～NO.96の土地は、国有財産(土地)であり、所管換を受けた後に機械ボーリング(4箇所)を実施する予定であったが、当該土地に隣接地所有者が所有する階段及び施設等が存在することが判明し、隣接地所有者との協議及び撤去までに時間を要したことから、機械ボーリング(4箇所)の作業着手に遅れが生じた。 2. BIM/CIM BIM/CIM について、受注者との協議の結果、実施内容が決定したため、BIM/CIM モデルの作成を増工する。 3. 履行期間 履行期間は上記理由により、203日間延長し、令和8年12月18日までとする。

※ (第○回 最終)は、途中変更契約の場合は「第○回」に○印をつけ変更の回数を記入する。
最終変更の場合は「最終」に○印を付ける。