

(第1回) 契約の内容

契約変更年月日	令和8年3月10日
契約業者名	東武建設株式会社
契約業者の住所	栃木県日光市大桑町 1 3 8 番地
工事の名称	R 6 ワミ沢砂防堰堤改築工事
工事場所	栃木県日光市上栗山地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工期：元工期から 1 8 日間延長し令和 8 年 3 月 3 1 日までとする
工期（自）	令和7年5月24日
工期（至）	令和8年3月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥159, 995, 000
変更金額 (税込)	¥0
変更後の契約金額 (税込)	¥159, 995, 000
変更理由	現地精査の結果、仮設計画の見直しに時間を要したため、1 8 日間延長し令和 8 年 3 月 3 1 日までとする。

(第 2 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和8年3月27日
契約業者名	東武建設株式会社
契約業者の住所	栃木県日光市大桑町 1 3 8 番地
工事の名称	R 6 ワミ沢砂防堰堤改築工事
工事場所	栃木県日光市上栗山地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	砂防堰堤 1 式 (増) 砂防土工 1 式 (増) 残土処理工 1 式 (増) コンクリート堰堤工 1 式 (増) 作業土工 1 式 (増) コンクリート副堰堤工 1 式 (追加) 構造物撤去工 1 式 (減) 構造物取壊し工 1 式 (減) 運搬処理工 1 式 (減) 仮設工 1 式 (増) 工事用道路 1 式 (増) 仮橋・仮栈橋工 1 式 (削除) 砂防仮締切工 1 式 (削除) 仮水路工 1 式 (増) 吹付工 1 式 (削除) 作業ヤード整備工 1 式 (追加) 共通仮設費 1 式 (増) 共通仮設費 1 式 (増) 運搬費 1 式 (減) 安全費 1 式 (追加)
工期 (自)	令和7年5月24日
工期 (至)	令和8年5月29日
変更前の契約金額 (税込)	¥159, 995, 000
変更金額 (税込)	¥24, 970, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥184, 965, 000
変更理由	1. 砂防土工 現地精査の結果、残土処理工を数量精査 (増)。 2. コンクリート堰堤工 現地精査の結果、作業土工を数量精査 (増)。 現地精査の結果、コンクリート副堰堤工を追加する。 3. 仮設工 設計審査会にて、現地条件に適した施工ヤードを確保できるように仮設工を見直した結果、増工する。 4. 共通仮設費 現地踏査および協議の結果、土石流感知システムを追加する。 5. 工期 現地精査の結果、本工事の左岸上流腹付け部について岩が露出し設計検討の必要があり、また左岸側壁については、設計照査をした結果、現地の地形と差異が生じ、当初設計での施工が困難になったため、現地地形条件に合わせ側壁の設計を見直す必要があった。そのため、設計の検討および見直しをしている、令和7年11月14日から令和8年2月25日の間一部一時中止を行った。 以上により、工事を一部一時中止していたため、工期を59日間延長し、令和8年5月29日までとする。

(第 3 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和8年5月29日
契約業者名	東武建設株式会社
契約業者の住所	栃木県日光市大桑町 1 3 8 番地
工事の名称	R 6 ワミ沢砂防堰堤改築工事
工事場所	栃木県日光市上栗山地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	砂防土工 1 式 残土処理工 1 式 コンクリート副堰堤工 1 式 作業土工 1 式 コンクリート堰堤本体工 1 式 型枠 1 式 間詰工 1 式 間詰コンクリート 1 式 (m3) 準備費 1 式 伐木除根 1 式 除雪費 1 式 技術管理費 1 式 3 次元起工測量・3 次元設計データの作成費用 (ICT) 1 式
工期 (自)	令和7年5月30日
工期 (至)	令和8年10月30日
変更前の契約金額 (税込)	¥184, 965, 000
変更金額 (税込)	¥-1, 727, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥183, 238, 000
変更理由	現地精査の結果、岩掘削及び間詰コンクリートによる施工が追加となったため。