

(第 1 回、最終) 契約の内容

契約変更年月日	令和8年3月23日
契約業者名	株式会社八興建設
契約業者の住所	栃木県日光市今市 2 5 1 番地 2
工事の名称	R 6 相生第 1 砂防堰堤改築工事
工事場所	栃木県日光市日光地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	砂防堰堤 1 式 (減) 砂防土工 1 式 (削除) 掘削工 1 式 (削除) 残土処理工 1 式 (削除) コンクリート堰堤工 1 式 (減) 作業土工 1 式 (削除) 整形仕上げ工 1 式 (削除) コンクリート堰堤本体工 1 式 (増) コンクリート副堰堤工 1 式 (減) 構造物撤去工 1 式 (減) 構造物取壊し工 1 式 (減) 運搬処理工 1 式 (減) 構造物補修工 1 式 (追加) ひび割れ補修工 1 式 (追加) 仮設工 1 式 (減) 工事用道路工 1 式 (減) 仮橋・仮栈橋工 1 式 (減) 砂防仮締切工 1 式 (減) 水替工 1 式 (削除) 作業ヤード整備工 1 式 (削除) 交通管理工 1 式 (減) 共通仮設費 1 式 (増) 共通仮設費 1 式 (増) 運搬費 1 式 (減) 準備費 1 式 (追加) 安全費 1 式 (追加) 技術管理費 1 式 (追加) 営繕費 1 式 (追加) 【瀬川地区】 河川維持 1 式 (追加) 除草工 1 式 (追加) 堤防除草工 1 式 (追加) 堤防養生工 1 式 (追加) 伐木除根工 1 式 (追加)
工期 (自)	令和7年5月27日
工期 (至)	令和8年3月25日
変更前の契約金額 (税込)	¥167, 420, 000
変更金額 (税込)	¥6, 600, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥174, 020, 000
変更理由	1. 砂防土工 借地に時間を要したため、副堰堤工を工期内に施工し終えることができないと判明したためコンクリート副堰堤工を取りやめた結果、砂防土工を削除する。 2. コンクリート堰堤工 借地に時間を要したため、副堰堤工を工期内に施工し終えることができないと判明したためコンクリート副堰堤工を減工する。 3. 構造物撤去工 現地精査の結果、切り欠きおよび復旧範囲が減ったため減工する。 4. 構造物補修工 現地精査の結果、既設堰堤にひび割れが確認されたことからひび割れ補修工を追加する。 5. 仮設工 借地に時間を要したため、副堰堤工を工期内に施工し終えることができないと判明したためコンクリート副堰堤工を取りやめた結果、仮橋が不要となったため仮設工を減工する。 6. 共通仮設費 受注者と協議の結果、BIM/CIM適用工事に要する費用、遠隔臨場、快適トイレ、伐採処分を追加し、施工調査の対象となり調査費用を追加したため増工する。 【瀬川地区】 7. 除草工 治水機能や視界の確保等に支障をきたしているため、除草工を追加する。 8. 堤防養生工 治水機能や視界の確保等に支障をきたしているため、伐木除根工を追加する。 工期 元特記仕様書のとおりとする。