

(第 1 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和7年12月18日
契約業者名	三晃建設株式会社
契約業者の住所	栃木県日光市宝殿 6 5 番地 4
工事の名称	R 7 小米平上流砂防堰堤改築工事
工事場所	栃木県日光市日光地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工期：元工期から 3 5 日間延長し令和 8 年 1 月 3 0 日までとする。
工期（自）	令和7年6月6日
工期（至）	令和8年1月30日
変更前の契約金額 (税込)	¥143, 550, 000
変更金額 (税込)	¥0
変更後の契約金額 (税込)	¥143, 550, 000
変更理由	本堰堤右岸袖部にあるCCTVカメラの撤去について、他の工事との調整に時間を要したため、延長する。

(第 2 回、最終) 契約の内容

契約変更年月日	令和8年1月28日
契約業者名	三晃建設株式会社
契約業者の住所	栃木県日光市宝殿 6 5 番地 4
工事の名称	R 7 小米平上流砂防堰堤改築工事
工事場所	栃木県日光市日光地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	砂防堰堤 1 式 (減) 砂防土工 1 式 (減) 盛土工 1 式 (削除) 残土処理 1 式 (増) コンクリート堰堤工 1 式 (増) コンクリート堰堤本体工 1 式 (増) 護床工・根固め工 1 式 (削除) 砂防堰堤付属物設置工 1 式 (削除) 構造物撤去工 1 式 (減) 構造物取壊し工 1 式 (減) 仮設工 1 式 (減) 仮橋・仮栈橋工 1 式 (減) 交通管理工 1 式 (増) 共通仮設費 1 式 (増) 共通仮設費 1 式 (増) 安全費 1 式 (増) 技術管理費 1 式 (増) 営繕費 1 式 (増)
工期 (自)	令和7年6月6日
工期 (至)	令和8年1月30日
変更前の契約金額 (税込)	¥143, 550, 000
変更金額 (税込)	¥2, 970, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥146, 520, 000
変更理由	1. 砂防土工 現地精査の結果、盛土工を削除する。 2. コンクリート堰堤工 現地精査の結果、数量精査 (減) をする。 3. 護床工・根固め工 現地精査の結果、根固めブロック工については、削除する。 4. 砂防堰堤付属物設置工 本工事で堰堤が完成しないため、銘板工を削除する。 5. 構造物撤去工 現地精査の結果、数量精査 (減) をする。 6. 仮設工 支給品運搬をとりやめる。 7. 共通仮設費 現地踏査および協議の結果、土石流感知システム、3 次元起工測量・3 次元設計データの作成費用 (ICT) 快適トイレを追加したため増工する。 8. 工期 工期は元設計のとおりとする。