

(第 1 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和8年1月15日
契約業者名	(株) 谷黒組
契約業者の住所	栃木県那須塩原市塩原 1 1 0 0 番地
工事の名称	R 7 井戸沢砂防堰堤工事
工事場所	栃木県日光市上三依地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	共通仮設費 共通仮設費 事業損失防止施設費 1 式 (追加)
工期 (自)	令和7年6月20日
工期 (至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥114,950,000
変更金額 (税込)	¥1,210,000
変更後の契約金額 (税込)	¥116,160,000
変更理由	1. 共通仮設費 協議の結果、家屋調査を追加する。 2. 工期 家屋調査の追加により、70日間延長し、令和8年3月31日までとする。

(第 2 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和8年3月5日
契約業者名	(株) 谷黒組
契約業者の住所	栃木県那須塩原市塩原 1 1 0 0 番地
工事の名称	R 7 井戸沢砂防堰堤工事
工事場所	栃木県日光市上三依地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工期：元工期から 9 1 日間延長し、令和 8 年 6 月 3 0 日までとする。
工期 (自)	令和7年6月20日
工期 (至)	令和8年6月30日
変更前の契約金額 (税込)	¥116, 160, 000
変更金額 (税込)	¥0
変更後の契約金額 (税込)	¥116, 160, 000
変更理由	導水管の移設に伴う構造変更の調整に不測の期間を要したため、延長する。

(第 3 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和8年6月29日
契約業者名	(株) 谷黒組
契約業者の住所	栃木県那須塩原市塩原 1 1 0 0 番地
工事の名称	R 7 井戸沢砂防堰堤工事
工事場所	栃木県日光市上三依地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	道路改良 擁壁工 1 式 (追加) 石・ブロック積 (張) 工 1 式 (追加) 護床工・根固め工 1 式 (追加) 業務委託料 業務委託料 (設計) 1 式 (追加)
工期 (自)	令和7年6月20日
工期 (至)	令和9年1月29日
変更前の契約金額 (税込)	¥116, 160, 000
変更金額 (税込)	¥16, 290, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥132, 550, 000
変更理由	1. 道路改良 現地精査の結果、管理用道路の施工に伴い、プレキャスト擁壁及びブロック積の施工を追加する。 2. 護床工・根固め工 現地精査の結果、根固めブロック設置を追加する。 3. 業務委託料 管理用道路の施工に伴い、擁壁及びブロック積の設計を追加する。 4. 工期 擁壁工、石・ブロック積 (張) 工の追加により、2 1 3 日間延長し、令和 9 年 1 月 2 9 日までとする。