

(第 1 回、最終) 契約の内容

契約変更年月日	令和8年3月12日																																																				
契約業者名	株式会社浜屋組																																																				
契約業者の住所	栃木県矢板市本町 1 2 番 6 号																																																				
工事の名称	R 7 大谷川第 6 ・ 7 床固改築工事																																																				
工事場所	栃木県日光市日光地先																																																				
工事種別	一般土木工事																																																				
工事概要 (変更した内容について記述する)	<table> <tr><td>流路</td><td>1 式 (増)</td></tr> <tr><td>砂防土工 (第 6 床固)</td><td>1 式 (減)</td></tr> <tr><td>残土処理工</td><td>1 式 (減)</td></tr> <tr><td>床固め工 (第 6 床固)</td><td>1 式 (増)</td></tr> <tr><td>作業土工</td><td>1 式 (減)</td></tr> <tr><td>整形仕上げ工</td><td>1 式 (増)</td></tr> <tr><td>床固め本体工</td><td>1 式 (追加)</td></tr> <tr><td>魚道工</td><td>1 式 (増)</td></tr> <tr><td>補修工</td><td>1 式 (減)</td></tr> <tr><td>床固め工 (第 7 床固)</td><td>1 式 (減)</td></tr> <tr><td>床固め本体工 (切欠部復旧)</td><td>1 式 (減)</td></tr> <tr><td>根固め・水制工 (第 6 床固)</td><td>1 式 (減)</td></tr> <tr><td>護床工</td><td>1 式 (減)</td></tr> <tr><td>構造物撤去工 (第 6 床固)</td><td>1 式 (増)</td></tr> <tr><td>構造物取壊し工</td><td>1 式 (増)</td></tr> <tr><td>運搬処理工</td><td>1 式 (増)</td></tr> <tr><td>雑工</td><td>1 式 (追加)</td></tr> <tr><td>雑工</td><td>1 式 (追加)</td></tr> <tr><td>仮設工</td><td>1 式 (増)</td></tr> <tr><td>水替工</td><td>1 式 (増)</td></tr> <tr><td>交通管理工</td><td>1 式 (減)</td></tr> <tr><td>共通仮設費</td><td>1 式 (増)</td></tr> <tr><td>共通仮設費</td><td>1 式 (増)</td></tr> <tr><td>準備費</td><td>1 式 (追加)</td></tr> <tr><td>技術管理費</td><td>1 式 (追加)</td></tr> <tr><td>営繕費</td><td>1 式 (追加)</td></tr> </table>	流路	1 式 (増)	砂防土工 (第 6 床固)	1 式 (減)	残土処理工	1 式 (減)	床固め工 (第 6 床固)	1 式 (増)	作業土工	1 式 (減)	整形仕上げ工	1 式 (増)	床固め本体工	1 式 (追加)	魚道工	1 式 (増)	補修工	1 式 (減)	床固め工 (第 7 床固)	1 式 (減)	床固め本体工 (切欠部復旧)	1 式 (減)	根固め・水制工 (第 6 床固)	1 式 (減)	護床工	1 式 (減)	構造物撤去工 (第 6 床固)	1 式 (増)	構造物取壊し工	1 式 (増)	運搬処理工	1 式 (増)	雑工	1 式 (追加)	雑工	1 式 (追加)	仮設工	1 式 (増)	水替工	1 式 (増)	交通管理工	1 式 (減)	共通仮設費	1 式 (増)	共通仮設費	1 式 (増)	準備費	1 式 (追加)	技術管理費	1 式 (追加)	営繕費	1 式 (追加)
流路	1 式 (増)																																																				
砂防土工 (第 6 床固)	1 式 (減)																																																				
残土処理工	1 式 (減)																																																				
床固め工 (第 6 床固)	1 式 (増)																																																				
作業土工	1 式 (減)																																																				
整形仕上げ工	1 式 (増)																																																				
床固め本体工	1 式 (追加)																																																				
魚道工	1 式 (増)																																																				
補修工	1 式 (減)																																																				
床固め工 (第 7 床固)	1 式 (減)																																																				
床固め本体工 (切欠部復旧)	1 式 (減)																																																				
根固め・水制工 (第 6 床固)	1 式 (減)																																																				
護床工	1 式 (減)																																																				
構造物撤去工 (第 6 床固)	1 式 (増)																																																				
構造物取壊し工	1 式 (増)																																																				
運搬処理工	1 式 (増)																																																				
雑工	1 式 (追加)																																																				
雑工	1 式 (追加)																																																				
仮設工	1 式 (増)																																																				
水替工	1 式 (増)																																																				
交通管理工	1 式 (減)																																																				
共通仮設費	1 式 (増)																																																				
共通仮設費	1 式 (増)																																																				
準備費	1 式 (追加)																																																				
技術管理費	1 式 (追加)																																																				
営繕費	1 式 (追加)																																																				
工期 (自)	令和7年9月2日																																																				
工期 (至)	令和8年3月25日																																																				
変更前の契約金額 (税込)	¥149, 600, 000																																																				
変更金額 (税込)	¥15, 180, 000																																																				
変更後の契約金額 (税込)	¥164, 780, 000																																																				
変更理由	1. 砂防土工 (第 6 床固) 土砂運搬先を変更した結果、運搬距離が短くなったため減工する。 2. 床固め工 (第 6 床固) 既設魚道の撤去による床固めの復旧を追加したため増工する。 3. 床固め工 (第 7 床固) 現地精査の結果、切り欠き部復旧範囲が減ったため減工する。 4. 根固め・水制工 (第 6 床固) 現地精査の結果、根固め据え付け個数が減ったため減工する。 5. 構造物撤去工 (第 6 床固) 既設魚道の撤去を追加したため増工する。 6. 雑工 稲荷川橋下流に位置する魚道の機能不全解消のため雑工を追加する。 7. 仮設工 協議の結果、水替工のポンプ運転日数が増えたため増工する。 8. 共通仮設費 受注者と協議の結果、BIM/CIM適用工事に要する費用、遠隔臨場、快適トイレ、伐採処分を追加し、施工調査の対象となり調査費用を追加したため増工する。 工期 元特記仕様のとおりとする。																																																				