

(第 1 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和8年2月27日
契約業者名	磯部建設（株）
契約業者の住所	栃木県日光市今市 1 5 2 5 番地
工事の名称	R 7 野門沢砂防堰堤改築工事
工事場所	栃木県日光市野門地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工期を令和 8 年 5 月 2 9 日まで延期する。
工期（自）	令和7年9月17日
工期（至）	令和8年5月29日
変更前の契約金額 (税込)	¥172, 700, 000
変更金額 (税込)	—
変更後の契約金額 (税込)	¥172, 700, 000
変更理由	工事現場への進入路の検討について、日光森林管理署との調整に時間を要したことにより工期を 5 9 日間延長し、令和 8 年 5 月 2 9 日までとする。

(第 2 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和8年5月27日
契約業者名	磯部建設株式会社
契約業者の住所	栃木県日光市今市1525番地
工事の名称	R 7 野門沢砂防堰堤改築工事
工事場所	栃木県日光市野門地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	砂防土工 1 式 コンクリート堰堤工 1 式 コンクリート副堰堤工事 1 式 アンカー工 1 式 アンカー付属物設置工 1 式 構造物撤去工 1 式 仮設工 1 式 共通仮設費 1 式 準備費 1 式 技術管理費 1 式 業務委託料 1 式
工期 (自)	令和7年9月17日
工期 (至)	令和8年8月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥172, 700, 000
変更金額 (税込)	¥660, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥173, 360, 000
変更理由	ボーリング調査結果からアンカー長を検討する必要性が生じ、設計業務を追加してアンカー長の設計を見直したため。