

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年6月29日
契約業者	株式会社 建設技術研究所 東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	R7国道4号東埼玉道路橋梁詳細設計(その1)業務
業務場所	埼玉県越谷市レイクタウン地先
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、東埼玉道路の自動車専用部における橋梁予備設計の資料を基に、橋梁詳細設計を行うものである。 ・地質調査 一式 ・平面交差点予備設計 一式 ・IC予備設計 一式 ・ランプ並行区間一般部修正設計 一式 ・門型ラーメン・箱型函渠予備設計 一式 ・Aランプ橋予備修正設計 一式 ・橋梁詳細設計 一式 ・仮設構造物詳細設計 一式 ・BIM/CIM3次元設計 一式
履行期間(自)	令和7年9月26日
履行期間(至)	令和8年12月18日
変更前の契約金額	112,970,000 円(税込み)
変更金額	+61,017,000 円(税込み)
変更後の契約金額	173,987,000 円(税込み)

変更理由	1. 地質調査の数量精算 現地調査の結果、現場作業後の数量にて増工する。 2. 平面交差点予備設計の追加 沿道自治体との協議の結果、草加東高校交差点の交差点形状を自治体と合意する必要があるため、平面交差点予備設計を追加する。 3. IC予備設計の追加 草加東高校交差点の予備設計に伴い、近接する蒲生柿木川戸線IC(仮称)の予備設計を追加する。 4. ランプ並行区間一般部修正設計 IC予備設計に伴い、並行する東埼玉道路一般部の線形・構造等を見直す必要があるため、ランプ並行区間一般部修正設計を追加する。 5. 門型ラーメン・箱型函渠予備設計の追加 草加東高校交差点の交差点形状の決定に必要な門型ラーメン・箱型函渠予備設計を追加する。 6. Aランプ橋予備修正設計の追加 草加東高校交差点の交差点形状の決定に必要なAランプ橋予備修正設計を追加する。 7. BIM/CIM 適用業務に要する費用の計上 本業務における当初特記仕様書第30条に基づき、本業務のBIM/CIM適用に要する費用を計上する。 8. 履行期間 上記に伴い、履行期間を令和8年12月18日まで延期する。
-------------	--