

(第 1 回、最終) 契約の内容

契約変更年月日	令和7年4月30日
契約業者名	中村土建（株）
契約業者の住所	栃木県宇都宮市大曾 4 丁目 1 0 番 1 9 号
工事の名称	R 6 馬返崩壊地対策工事
工事場所	栃木県日光市細尾町地先
工事種別	法面処理工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	令和 7 年 4 月から適用する国の公共工事の代価の前金払の特例措置による変更
工期（自）	令和6年7月10日
工期（至）	令和8年7月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥250, 800, 000
変更金額 (税込)	－
変更後の契約金額 (税込)	¥250, 800, 000
変更理由	令和 7 年 4 月から適用する国の公共工事の代価の前金払の特例措置による変更

(第 2 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和8年2月10日
契約業者名	中村土建（株）
契約業者の住所	栃木県宇都宮市大曾 4 丁目 1 0 番 1 9 号
工事の名称	R 6 馬返崩壊地対策工事
工事場所	栃木県日光市細尾町地先
工事種別	法面処理工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	1. 砂防土工の数量変更（減） 2. 法面工の数量変更（減） 3. 落石対策工の追加 4. 伐木除根工の追加 5. 共通仮設費の追加 6. 業務委託料の追加
工期（自）	令和6年7月10日
工期（至）	令和8年7月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥250,800,000
変更金額 (税込)	¥0
変更後の契約金額 (税込)	¥250,800,000
変更理由	1. 砂防土工：現地精査の結果、無人化施工による掘削、法面整形（切土部）を追加し、残土処理工を減工する。 2. 法面工：現地精査の結果、落石防護網工を数量（減）する。 3. 落石対策工：現地精査の結果、落石防止工を追加する。 4. 伐木除根工：現地精査の結果、伐木を追加する。 5. 共通仮設費：現地精査の結果、木根等処分費、3次元測量、UAV 定期観測を追加する。 6. 業務委託料：現地精査の結果、対策工法の検討を追加する。