

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年3月25日
契 約 業 者 名	片岡工業（株）
契 約 業 者 の 住 所	千葉県長生郡一宮町一宮 3 1 7 8
工 事 の 名 称	R 6 国道 1 6 号災害復旧その 3 工事
工 事 場 所	千葉県市原市五井海岸地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	地盤改良工 1 式 舗装工 1 式 擁壁工 1 式 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和7年9月30日
工 期 (至)	令和8年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	148, 500, 000円(税込み)
変 更 金 額	51, 810, 000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	200, 310, 000円(税込み)
変 更 理 由	1. 地盤改良工 詳細設計の引渡しに伴い、固結工を追加する。 2. 舗装工 現地調査の結果、切削オーバーレイ工を追加する。 3. 擁壁工 詳細設計の引渡しに伴い、場所打擁壁工を追加する。 4. 仮設工 現地調査の結果、交通管理工を数量精査（増）する。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年3月31日
契 約 業 者 名	片岡工業（株）
契 約 業 者 の 住 所	千葉県長生郡一宮町一宮 3 1 7 8
工 事 の 名 称	R 6 国道 1 6 号災害復旧その 3 工事
工 事 場 所	千葉県市原市五井海岸地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工期延伸
工 期 (自)	令和7年9月30日
工 期 (至)	令和8年6月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	148,500,000円(税込み)
変 更 金 額	51,810,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	200,310,000円(税込み)
変 更 理 由	別途工事の排水路切り回し工事が完了するまでの間、本工事を一部一時中止していたため、9 1日間延長し、令和8年6月3 0日まで延伸する。