

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年1月27日
契 約 業 者 名	福田道路（株） 東京本店
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区一番町 6 相模屋本社ビル
工 事 の 名 称	R 6 国道 1 6 号島田地区改良舗装その 2 工事
工 事 場 所	千葉県八千代市島田地先及び八千代市下市場地先
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	【島田地区】 道路土工 1 式 舗装工 1 式 排水構造物工 1 式 縁石工 1 式 防護柵工 1 式 標識工 1 式 区画線工 1 式 構造物撤去工 1 式 仮設工 1 式 【下市場地区】 区画線工 1 式 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和7年6月9日
工 期 (至)	令和8年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	148, 500, 000円 (税込み)
変 更 金 額	1, 496, 000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	149, 996, 000円 (税込み)
変 更 理 由	【島田地区】 1. 道路土工 現地調査の結果、設計成果と現場に相違があったため、道路土工を追加する。 2. 舗装工 現地精査の結果、舗装工について数量精査(減)する。 3. 排水構造物工 現地精査の結果、排水構造物工について数量精査(増)する。 4. 縁石工 現地精査の結果、縁石工について数量精査(減)する。 5. 防護柵工 現地精査の結果、防護柵工について数量精査 (減) する。 6. 標識工 現地調査の結果、設計成果と現場に相違があったため、標識工を追加する。 7. 区画線工 現地精査の結果、区画線工について数量精査 (減) する。 8. 構造物撤去工 現地精査の結果、構造物撤去工について数量精査 (増) する。 9. 仮設工 現地精査の結果、交通管理工について数量精査 (増) する。 【下市場地区】 1 0. 区画線工 下市場交差点において、事故対策が必要となったため、区画線工を追加する。 1 1. 仮設工 上記区画線工の追加に伴い交通管理工を追加する。 【共通】 1 2. 工期は、設計成果の修正により工事を一部一時中止したこと及び下市場地区の事故対策 追加により 6 0 日間延長し、令和 8 年 3 月 3 1 日までとする。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年3月12日
契 約 業 者 名	福田道路（株） 東京本店
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区一番町 6 相模屋本社ビル
工 事 の 名 称	R 6 国道 1 6 号島田地区改良舗装その 2 工事
工 事 場 所	千葉県八千代市島田地先及び八千代市下市場地先
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	【島田地区】 道路土工 1 式 舗装工 1 式 排水構造物工 1 式 縁石工 1 式 道路付属施設工 1 式 防護柵工 1 式 標識工 1 式 構造物撤去工 1 式 仮設工 1 式 【下市場地区】 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和7年6月9日
工 期 (至)	令和8年7月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	149, 996, 000円 (税込み)
変 更 金 額	14, 300, 000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	164, 296, 000円 (税込み)
変 更 理 由	【島田地区】 1. 道路土工 現地調査の結果、道路土工を数量精査(減)し、道路土工（指定部分）を追加する。 2. 舗装工 現地調査の結果、道路土工を数量精査(減)し、舗装工（指定部分）を追加する。 3. 排水構造物工 現地調査の結果、排水構造物工について削除し、排水構造物工（指定部分）を追加する。 4. 縁石工 現地調査の結果、縁石工について数量精査(減)し、縁石工（指定部分）を追加する。 5. 道路付属施設工 現地調査の結果、道路付属施設工について削除し、道路付属施設工（指定部分）を追加する。 6. 防護柵工 現地調査の結果、防護柵工について削除し、防護柵工（指定部分）を追加する。 7. 標識工 現地調査の結果、標識工について削除し、標識工（指定部分）を追加する。 8. 構造物撤去工 現地調査の結果、構造物撤去工を数量精査(減)し、構造物撤去工（指定部分）を追加する。 9. 仮設工 現地調査の結果、交通管理工を数量精査(減)し、交通管理工（指定部分）を追加する。 1 0. 工期延長等に伴う現場維持費 工事の一部一時中止により、工期延長等に伴う現場維持費を追加する。 【下市場地区】 1 1. 仮設工 現地精査の結果、交通管理工を数量精査(増)する。 【共通】 1 2. 工期は、撤去する既設舗装の厚さや構造物の仕様等、現地との相違による増工により、1 2 2 日間延長し、令和 8 年 7 月 3 1 日までとする。