

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年8月27日
契 約 業 者 名	東京舗装工業（株）関東支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区外神田1-8-2
工 事 の 名 称	R 7－R 9 千葉出張所管内維持工事
工 事 場 所	千葉出張所管内（国道１６号、国道５１号、国道３５７号）
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	特例措置に伴う変更契約
工 期 （自）	令和7年4月1日
工 期 （至）	令和10年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	474, 419, 000円 (税込み)
変 更 金 額	2, 332, 000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	476, 751, 000円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 7 年 4 月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取扱いについて（令和 7 年 2 月 28 日付け国会公契第 42 号、国官技第 474 号、国道国枝第 154 号、国北予第 31 号）」に基づき、令和 7 年度積算基準の適用の設計変更を行うものである。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年9月25日
契 約 業 者 名	東京舗装工業（株）関東支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区外神田1-8-2
工 事 の 名 称	R 7－R 9 千葉出張所管内維持工事
工 事 場 所	千葉出張所管内（国道16号、国道51号、国道357号）
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 舗装工（切削オーバーレイ工）：増工 2. 区画線工：増工 3. 道路土工：増工 4. 排水構造物工：増工 5. 防護柵工：増工 6. 縁石工：増工 7. 標識工：増工 8. 構造物撤去工：増工 9. 交通安全施設改良工：増工 10. 仮設工：増工
工 期（自）	令和7年4月1日
工 期（至）	令和10年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	476,751,000円(税込み)
変 更 金 額	99,660,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	576,411,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 舗装工 現地調査の結果、路面状態が悪い箇所が確認され、修繕する必要が生じたため、切削オーバーレイ工を増工する。 2. 区画線工 上記の切削オーバーレイ工の増工に伴うほか、関係機関協議の結果、区画線工を増工する。 3. 道路土工 事故危険箇所対策のため、道路土工を増工する。 4. 排水構造物工 事故危険箇所対策のため、排水構造物工を増工する。 5. 防護柵工 事故危険箇所対策のため、防護柵工を増工する。 6. 縁石工 事故危険箇所対策のため、縁石工を増工する。 7. 標識工 事故危険箇所対策のため、標識工を増工する。 8. 構造物撤去工 事故危険箇所対策のため、構造物撤去を増工する。 9. 交通安全施設改良工 事故危険箇所対策のため、交通安全施設改良工を増工する。 10. 仮設工 事故危険箇所対策のため、仮設工を増工する。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年3月30日
契 約 業 者 名	東京舗装工業（株）関東支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区外神田1-8-2
工 事 の 名 称	R 7－R 9 千葉出張所管内維持工事
工 事 場 所	千葉出張所管内（国道16号、国道51号、国道357号）
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 巡視・巡回工（通常巡回（A）、通常巡回（B））：数量精査（増） 2. 舗装工：数量精査（減） 3. 縁石工：数量精査（減） 4. 防護柵工：数量精査（減） 5. 標識工：数量精査（減） 6. 道路付属施設工：数量精査（減） 7. 除草工：数量精査（減） 8. 応急処理工：数量精査（増） 9. 区画線工：数量精査（減） 10. 舗装版撤去工：増工 11. 開削土工：増工 12. 電線共同溝工：増工 13. 付帯設備工：増工 14. 構造物撤去工：数量精査（減） 15. 仮設工：数量精査（増）
工 期（自）	令和7年4月1日
工 期（至）	令和10年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	576,411,000円(税込み)
変 更 金 額	101,530,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	677,941,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 巡視・巡回工 通常巡回（A）、通常巡回（B）について数量精査（増）する。 2. 舗装工 現地精査の結果、舗装工を数量精査（減）する。 3. 縁石工 現地精査の結果、縁石工を数量精査（減）する。 4. 防護柵工 現地精査の結果、防護柵工を数量精査（減）する。 5. 標識工 現地精査の結果、標識工を数量精査（減）する。 6. 道路付属施設工 現地精査の結果、道路付属施設工を数量精査（減）する。 7. 除草工 現地精査の結果、除草工を数量精査（減）する。 8. 応急処理工 現地精査の結果、応急処理工を数量精査（増）する。 9. 区画線工 現地精査の結果、区画線工を数量精査（減）する。 10. 舗装版撤去工 現地精査の結果、舗装版撤去工を増工する。 11. 開削土工 現地精査の結果、開削土工を増工する。 12. 電線共同溝工 現地精査の結果、電線共同溝工を増工する。 13. 付帯設備工 現地精査の結果、付帯設備工を増工する。 14. 構造物撤去工 現地精査の結果、構造物撤去工を数量精査（減）する。 15. 仮設工 現地精査の結果、仮設工を数量精査（増）する。