

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年3月10日
契 約 業 者 名	村樫建設工業（株）
契 約 業 者 の 住 所	千葉県印旛郡栄町酒直台 2－1－1 0
工 事 の 名 称	R 7 圏央道多古地区改良その 2 6 工事
工 事 場 所	自）千葉県香取郡多古町一畝田地先 至）千葉県香取郡多古町喜多大原地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工期延伸のみ
工 期 (自)	令和7年8月18日
工 期 (至)	令和8年6月10日
変 更 前 の 契 約 金 額	167,750,000円(税込み)
変 更 金 額	-
変 更 後 の 契 約 金 額	167,750,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 工期 本工事の地盤改良工（自走式土質改良工）については、他工事の工期が延期となったことから本工事の工事着手に遅れが生じた。 また、本工事で施工予定であった法面工の施工範囲内（測点N080付近）において、擁壁の沈下が確認され、本工事施工時に合わせて維持整備工として対策を実施する必要が生じた。 以上のことから工期を 9 2 日間延伸し、令和 8 年 6 月 1 0 日までとする。