

(第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和8年3月30日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 契 約 業 者 名                           | ライト工業株式会社 関東防災統括支店                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 東京都立川市曙町2-4-3 T I Sビル8F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 工 事 の 名 称                           | R7木更津出張所管内橋梁補修維持工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 工 事 場 所                             | 木更津出張所管内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 工 事 種 別                             | 橋梁補修工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 橋梁補修工 1式<br>構造物撤去工 1式<br>仮設工 1式                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 工 期 (自)                             | 令和7年6月20日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 工 期 (至)                             | 令和8年6月30日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 178,420,000円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 変 更 金 額                             | 11,110,000円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 189,530,000円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 変 更 理 由                             | 1. 橋梁補修工<br>・橋梁点検の結果、国道127号芝崎橋において重篤な損傷（第三者被害のおそれ）が確認され緊急的に補修が必要となったため、支承封止を追加する。<br>2. 構造物撤去工<br>・橋梁点検の結果、国道127号砂田橋側歩道橋において重篤な損傷（第三者被害のおそれ）が確認されたため、側歩道橋撤去を追加する。<br>3. 橋梁補修工<br>・現地調査の結果、応急処理工については、数量精査（減）とする。<br>4. 仮設工<br>・国道127号砂田橋側歩道橋における施工中の近隣への騒音対策ならびに落下対策のため、防音・落下防止対策工を追加する。<br>5. 工期<br>工期は、上記の増工により91日間延長し、令和8年6月30日までとする。 |