

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) オリエンタルコンサルタンツ 茨城事務所
契 約 業 者 の 住 所	茨城県つくば市竹園 2 - 1 0 - 8
業 務 の 名 称	R 7 浚渫土埋立地対策検討業務
業 務 場 所	茨城県稲敷市西の洲及び甘田入地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	動態観測（表層・深層型沈下計観測一式） 設計検討（甘田入地区施工計画検討一式、土壌改良検討一式） 履行期限 9 1 日間延長
履 行 期 間 （自）	令和 7 年 1 2 月 1 8 日
履 行 期 間 （至）	令和 8 年 1 0 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 , 9 3 7 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 7 , 8 1 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	3 2 , 7 4 7 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	別紙のとおり

変 更 理 由

1. 動態観測

地盤沈下の動態観測を継続的に観測する必要があるため、工期の延伸に伴い、動態観測を増工する。

2. 甘田入施工計画検討

今後発注を予定している工事箇所について、昨年度に完成した施工箇所の周辺で不等沈下が発生したため、周辺への影響を検討する必要があることから、甘田入施工計画検討を増工する。

3. 土壌改良検討

今回の土壌改良委員会に諮る資料として土壌調査・分析・収量調査を追加実施する必要があることから、土壌改良検討を増工する。

4. 履行期間

上記の増工に伴い、工期延期を行う。

当 初：契約の翌日から令和8年7月31日まで

第1回変更：契約の翌日から令和8年10月30日まで