

[標準様式例 7-2]

(第 1 回)・最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月5日
契 約 業 者 名	R 6 ・ R 7 日光砂防事務所工事監督支援業務関東建設・東建工 営設計共同体 (代表事業者) 関東建設マネジメント株式会社 (構成事業者) 株式会社東建工営
契 約 業 者 の 住 所	(代表事業者) 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目 2 6 2 番 地 1 6 マルキュービル (構成事業者) 宮城県名取市杜せきのした一丁目 2 番地の 7
業 務 の 名 称	R 6 ・ R 7 日光砂防事務所工事監督支援業務
業 務 場 所	日光砂防事務所 日光出張所管内及び建設監督官管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1 工事監督支援業務 2 情報共有システム使用料の追加
履 行 期 間 (自)	令和6年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	86,416,000 円 (税込み)
変 更 金 額	－ 11,000 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	86,405,000 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 工事監督支援業務 業務対象工事件数の変更に伴い、年度毎の工事管理件数を変更する。 2. 情報共有システムの使用 情報共有システムの使用に伴い、情報共有システムの使用料を追加する。

[標準様式例 7-2]

(第 2 回、**最終**) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年3月5日
契 約 業 者 名	R 6 ・ R 7 日 光 砂 防 事 務 所 工 事 監 督 支 援 業 務 関 東 建 設 ・ 東 建 工 営 設 計 共 同 体 (代表事業者) 関東建設マネジメント株式会社 (構成事業者) 株式会社東建工営
契 約 業 者 の 住 所	関東建設マネジメント株式会社 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目 2 6 2 番 地 1 6 マ ル キ ュ ー ビ ル 株式会社東建工営 宮城県名取市杜せきのした一丁目 2 番 地 の 7
業 務 の 名 称	R 6 ・ R 7 日 光 砂 防 事 務 所 工 事 監 督 支 援 業 務
業 務 場 所	日光砂防事務所 日光出張所管内及び建設監督官管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 工事監督支援業務の工事管理件数 2. 業務打合せ回数 3. 情報共有システムの使用
履 行 期 間 (自)	令和6年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥86,405,000
変 更 金 額	¥-1,650,000
変 更 後 の 契 約 金 額	¥86,240,000
変 更 理 由	1. 工事監督支援業務 業務対象工事件数の変更に伴い、年度毎の工事管理件数を変更(減)する。 2. 業務打合せ回数 建設専門官が担当する工事が業務対象になったことに伴い、打合せ場所が変更となったため打合せ回数を変更(減)する。 3. 情報共有システムの使用 情報共有システムの使用料を増工する。