

[標準様式例 7-2]

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年2月21日
契 約 業 者 名	(株) リョーチ
契 約 業 者 の 住 所	群馬県高崎市小八木町2039-1
業 務 の 名 称	R 6 日光砂防国有林野外用地調査等業務
業 務 場 所	栃木県日光市内（日光、所野、野門、川俣、芹沢地先）
業 種 区 分	補償関係コンサルタント
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・実施数量の変更 ・工期の変更
履 行 期 間 （ 自 ）	令和6年7月10日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年5月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	37,400,000円（税込み）
変 更 金 額	+10,890,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	48,290,000円（税込み）
変 更 理 由	業務対象地において、現地踏査の結果、測量及び調査面積が増加したこと、復元測量及び4級基準点測量等の追加作業を実施する必要が生じたことから、数量の変更を行う。 また、業務対象地において、土地の境界確認を実施したが、一部の土地所有者からの土地境界立会確認書等の受領に不測の日数を要したため、工期の変更を行った。

[標準様式例 7-2]

(第2回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年5月22日
契 約 業 者 名	(株) リョーチ
契 約 業 者 の 住 所	群馬県高崎市小八木町2039-1
業 務 の 名 称	R 6 日光砂防国有林野外用地調査等業務
業 務 場 所	栃木県日光市内（日光、所野、野門、川俣、芹沢地先）
業 種 区 分	補償関係コンサルタント
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・実施数量の変更
履 行 期 間 （ 自 ）	令和6年7月10日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年5月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	48,290,000円（税込み）
変 更 金 額	+550,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	48,840,000円（税込み）
変 更 理 由	業務対象地において、国有林野境界検測等の外部審査を実施する 必要が生じたため、外部審査費を計上する。