

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年12月10日
契 約 業 者 名	国土防災技術（株）
契 約 業 者 の 住 所	栃木県宇都宮市築瀬町1785-33
業 務 の 名 称	R 7 日光砂防清滝地区外砂防施設設計業務
業 務 場 所	栃木県日光市
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 道路予備設計の増減 ・ 道路詳細設計の増減 ・ 一般構造物予備設計の追加 ・ 一般構造物詳細設計の追加 ・ 砂防堰堤詳細設計の減工 ・ BIM/CIM活用検討の追加 ・ 履行期間の延長
履 行 期 間 （ 自 ）	令和7年5月16日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和8年3月25日
変 更 前 の 契 約 金 額	36,300,000円（税込み）
変 更 金 額	7,524,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	43,824,000円（税込み）
変 更 理 由	1. 道路予備設計 清滝沢砂防堰堤管理用道路予備設計の延長を増工する。 丹勢原上沢砂防堰堤管理用道路予備設計の延長を減工する。 湯沢工事用道路予備設計を新たに追加する。 2. 道路詳細設計 湯沢工事用道路詳細設計の延長を増工する。 丹勢原上沢砂防堰堤管理用道路詳細設計の延長を減工する。 3. 一般構造物設計 湯沢工事用道路において擁壁・補強土予備設計、補強土詳細設計及び道路補修概略設計を新たに追加する。 4. 砂防構造物設計 清滝沢砂防堰堤下流において砂防堰堤詳細設計を減工し、溪流保全工詳細設計を新たに追加する。 5. BIM/CIM活用検討 清滝地区及び湯沢地区においてBIM/CIM活用検討を追加する。 6. 履行期間 上記設計に時間を要するため、工期を令和8年3月25日までとする。