

(第 回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年2月13日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ（株） 首都圏本社
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田錦町三丁目 2 2 番地
業 務 の 名 称	R 7 日光砂防大規模土砂災害広域連携体制検討業務
業 務 場 所	栃木県日光市
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・履行期限の延伸
履 行 期 間 （ 自 ）	令和7年8月20日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和8年3月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	29,975,000円（税込み）
変 更 金 額	増減なし
変 更 後 の 契 約 金 額	29,975,000円（税込み）
変 更 理 由	1. 履行期限 大規模土砂災害が発生した場合の受援計画の検討にあたり、災害時の現地調査等にかかる基礎資料として事前に道路台帳を収集している。栃木県日光土木事務所に対しては、道路台帳の写しの提供について9月上旬から調整を実施し、その受領まで1か月程度を見込んでいたが、先方での既存資料の確認と取りまとめに時間を要し、それらの資料が提供されたのは12月上旬であった。 上記のとおり不測の期間を要したため、令和8年3月27日まで工期を延伸する。