

（最終）契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年2月25日
契 約 業 者 名	日本工営株式会社
契 約 業 者 の 住 所	山梨県甲府市丸の内2丁目16－7
業 務 の 名 称	R6切石地区外築堤護岸等設計業務
業 務 場 所	甲府河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木建設関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	・護岸設計 1式 ・樋門設計 1式 ・排水工設計 1式 ・暫定堤防設計 1式
履 行 期 間 (自)	令和7年6月4日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	48,015,000円(税込み)
変 更 金 額	+12,815,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	60,830,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 護岸詳細設計 現地踏査の結果、増利地区、井戸地区、大田和地区及び高田地区における検討を削除し、西八幡地区を追加し、減工する。 2. 護岸修正設計 工事施工箇所における修正設計の必要が生じたため、大野地区及び手打沢地区における設計を追加し、増工する。 3. 回道整備設計 万力地区における設計を追加する必要が生じたため、増工する。 4. 樋門詳細設計 現地精査の結果、切石地区における設計を削除し、減工する。 5. 排水工詳細設計 切石地区における排水工工事のための設計の必要性が生じたため、切石地区における設計を追加し、増工する。 6. 暫定堤防予備・詳細設計 現地精査の結果、切石地区の予備・詳細設計、及び切石地区の暫定樋管予備・詳細設計について追加し、増工する。 7. BIM/CIM活用(発注者指定型) BIM/CIM活用について、実施項目及び範囲が確定したことに伴い、増工する。 8. 履行期間 履行期間は、上記工種の増工により28日間延長し、令和8年3月27日までとする。

※(第〇回、最終)は、途中変更契約の場合には「第〇回」に〇印をつけ変更の回数を記入する。最終変更の場合は「最終」に〇印を付ける。