

(第 1 回変更) 契約の内容

契約変更年月日	令和8年7月24日
契約業者名	東武建設株式会社
契約業者の住所	栃木県日光市大桑町 1 3 8 番地
工事の名称	R 7 国道 4 号矢板拡幅片岡地区改良工事
工事場所	栃木県矢板市片岡地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	軽量盛土工 軽量盛土 1,335m³、コンクリート床版 772m² 構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊し 10m³ 運搬処理工 殻運搬 10m³、殻処分 10m³ 仮橋・仮栈橋工 仮橋上部 (2) 21.5 t、覆工板設置・撤去 364m² 付帯工 置換 70m³、掘削及び路体 (築堤) 盛土の削除
工期 (自)	令和7年9月8日
工期 (至)	令和8年10月30日
変更前の契約金額 (税込)	¥266,915,000
変更金額 (税込)	¥32,285,000
変更後の契約金額 (税込)	¥299,200,000
変更理由	1. 軽量盛土工 現地精査の結果、軽量盛土工を数量精査 (増) する。 2. 構造物撤去工 現地調査の結果、仮橋の施工に支障となる水路を撤去する必要性が生じたため、構造物取壊し工、運搬処理工を増工する。 3. 仮設工 現地精査の結果、桁架設が可能と判断したため、仮橋・仮栈橋工を増工する。 現地精査の結果、付帯工を数量精査 (減) する。 4. 工 期 工期は、上記増工により、令和 8 年 7 月 3 1 日から 9 1 日間延伸し、令和 8 年 1 0 月 3 0 日までとする。