

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年5月26日
契 約 業 者 名	株式会社友水設計
契 約 業 者 の 住 所	茨城県石岡市若松3丁目8-40-101
業 務 の 名 称	R 7 宇都宮国道事務所外建築改修設計その他業務
業 務 場 所	栃木県宇都宮市
業 種 区 分	建築関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・履行期間の延長 ・宇都宮国道事務所庁舎において、地下1階の給排水設備改修を追加 ・宇都宮国道事務所庁舎において、換気設備改修を取りやめ ・宇都宮国道事務所車庫において、外壁及び建具改修を追加 ・宇都宮国道事務所及び国分寺出張所において、石綿含有調査を追加
履 行 期 間 (自)	令和7年9月19日
履 行 期 間 (至)	令和8年7月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	14,905,000円(税込み)
変 更 金 額	1,122,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	16,027,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 宇都宮国道事務所 1) 庁舎 ・現地調査の結果、地下1階の給排水設備について老朽化等により不具合が生じていることが判明したため、地下1階の給排水設備改修を追加する。 ・現地調査の結果、換気用ダクトの新設ができないことが判明したため、換気設備改修を取りやめる。 2) 車庫 ・現地調査の結果、外壁及びシャッターの老朽化等により不具合が生じていることが判明したため、外壁及び建具改修を追加する。 2. 宇都宮国道事務所、国分寺出張所 ・宇都宮国道事務所庁舎、車庫及び国分寺出張所庁舎において、石綿含有の恐れがあることから、石綿含有調査を追加する。 3. 履行期間は、上記内容の追加により63日間延長し、令和8年7月31日までとする。