

(第1回 、 最終) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和8年3月11日																																																																																										
契 約 業 者	小林工業(株)																																																																																										
契 約 業 者 の 住 所	群馬県前橋市表町二丁目11番8号																																																																																										
工 事 の 名 称	R6国道50号前橋笠懸道路外環境整備工事																																																																																										
工 事 場 所	高崎河川国道事務所管内																																																																																										
工 事 種 別	維持修繕工事																																																																																										
工 事 概 要	本工事は、上記の工事場所において、以下の内容で維持修繕工事を行うものである。 <table><tr><td>道路維持(前橋笠懸地区)</td><td>1 式</td><td>道路維持(綾戸地区)</td><td>1 式</td></tr><tr><td>道路土工</td><td>1 式</td><td>防護柵工</td><td>1 式</td></tr><tr><td>排水構造物工</td><td>1 式</td><td>除草工</td><td>1 式</td></tr><tr><td>防護柵工</td><td>1 式</td><td>応急処理工</td><td>1 式</td></tr><tr><td>道路付属施設工</td><td>1 式</td><td>仮設工</td><td>1 式</td></tr><tr><td>除草工</td><td>1 式</td><td></td><td></td></tr><tr><td>応急処理工</td><td>1 式</td><td>道路維持(安中地区)</td><td>1 式</td></tr><tr><td>機能回復給水施設工</td><td>1 式</td><td>道路土工</td><td>1 式</td></tr><tr><td>機能回復排水施設工</td><td>1 式</td><td>除草工</td><td>1 式</td></tr><tr><td>構造物撤去工</td><td>1 式</td><td>応急処理工</td><td>1 式</td></tr><tr><td>仮設工</td><td>1 式</td><td>構造物撤去工</td><td>1 式</td></tr><tr><td></td><td></td><td>仮設工</td><td>1 式</td></tr><tr><td>道路維持(上武50号以北地区)</td><td>1 式</td><td></td><td></td></tr><tr><td>壁高欄改修工</td><td>1 式</td><td>道路維持(渋西BP地区)</td><td>1 式</td></tr><tr><td>道路付属施設工</td><td>1 式</td><td>道路土工</td><td>1 式</td></tr><tr><td>除草工</td><td>1 式</td><td></td><td></td></tr><tr><td>応急処理工</td><td>1 式</td><td>道路維持(渋西BP地区(2))</td><td>1 式</td></tr><tr><td>構造物撤去工</td><td>1 式</td><td>道路土工</td><td>1 式</td></tr><tr><td>仮設工</td><td>1 式</td><td>防護柵工</td><td>1 式</td></tr><tr><td></td><td></td><td>応急処理工</td><td>1 式</td></tr><tr><td>道路維持(高松地区)</td><td>1 式</td><td></td><td></td></tr><tr><td>応急処理工</td><td>1 式</td><td></td><td></td></tr></table>			道路維持(前橋笠懸地区)	1 式	道路維持(綾戸地区)	1 式	道路土工	1 式	防護柵工	1 式	排水構造物工	1 式	除草工	1 式	防護柵工	1 式	応急処理工	1 式	道路付属施設工	1 式	仮設工	1 式	除草工	1 式			応急処理工	1 式	道路維持(安中地区)	1 式	機能回復給水施設工	1 式	道路土工	1 式	機能回復排水施設工	1 式	除草工	1 式	構造物撤去工	1 式	応急処理工	1 式	仮設工	1 式	構造物撤去工	1 式			仮設工	1 式	道路維持(上武50号以北地区)	1 式			壁高欄改修工	1 式	道路維持(渋西BP地区)	1 式	道路付属施設工	1 式	道路土工	1 式	除草工	1 式			応急処理工	1 式	道路維持(渋西BP地区(2))	1 式	構造物撤去工	1 式	道路土工	1 式	仮設工	1 式	防護柵工	1 式			応急処理工	1 式	道路維持(高松地区)	1 式			応急処理工	1 式		
道路維持(前橋笠懸地区)	1 式	道路維持(綾戸地区)	1 式																																																																																								
道路土工	1 式	防護柵工	1 式																																																																																								
排水構造物工	1 式	除草工	1 式																																																																																								
防護柵工	1 式	応急処理工	1 式																																																																																								
道路付属施設工	1 式	仮設工	1 式																																																																																								
除草工	1 式																																																																																										
応急処理工	1 式	道路維持(安中地区)	1 式																																																																																								
機能回復給水施設工	1 式	道路土工	1 式																																																																																								
機能回復排水施設工	1 式	除草工	1 式																																																																																								
構造物撤去工	1 式	応急処理工	1 式																																																																																								
仮設工	1 式	構造物撤去工	1 式																																																																																								
		仮設工	1 式																																																																																								
道路維持(上武50号以北地区)	1 式																																																																																										
壁高欄改修工	1 式	道路維持(渋西BP地区)	1 式																																																																																								
道路付属施設工	1 式	道路土工	1 式																																																																																								
除草工	1 式																																																																																										
応急処理工	1 式	道路維持(渋西BP地区(2))	1 式																																																																																								
構造物撤去工	1 式	道路土工	1 式																																																																																								
仮設工	1 式	防護柵工	1 式																																																																																								
		応急処理工	1 式																																																																																								
道路維持(高松地区)	1 式																																																																																										
応急処理工	1 式																																																																																										
工 期 (自)	令和7年4月1日																																																																																										
工 期 (至)	令和8年3月31日																																																																																										

変更前の契約金額	132,550,000 円(税込み)
変更金額	+ 63,030,000 円(税込み)
変更後の契約金額	195,580,000 円(税込み)
変更理由	前橋笠懸地区 - 道路付属施設工 現地精査の結果、防草シートの数量に変更が生じたため、道路付属物を増工する。 - 応急処理工 応急処理の実績に基づき計上したため、応急処理工を増工する。 - 機能回復給水施設工 現地精査の結果、道路用地の中の水道管を移設する必要が生じたため、給水施設工を追加する。 - 共通仮設費 官庁申請書類・設計等費を計上したため、技術管理費を追加する。 上武50号以北地区 - 壁高欄改修工 圧縮強度試験の結果、今井第二跨道橋のA2側壁高欄が必要強度を満たしていないことが判明したため、壁高欄改修工を追加する。 - 道路付属施設工 現地精査の結果、防草シートの数量に変更が生じたため、道路付属物を増工する。 - 応急処理工 応急処理の実績に基づき計上したため、応急処理工を増工する。 高松地区 - 応急処理工 応急処理の実績に基づき計上したため、応急処理工を増工する。 綾戸地区 - 除草工 現地精査の結果、除草の数量に変更が生じたため、除草工を増工する。 安中地区 - 道路土工 現地精査の結果、完成形の車道下に市管理の下水があり、移設するためには歩道側の掘削が必要であったため、掘削工を追加する。 - 応急処理工 応急処理の実績に基づき計上したため、応急処理工を増工する。

変 更 理 由	渋西BP地区 12. 道路土工 現地精査の結果、残土処分の必要が生じたため、残土等処分を追加する。 渋西BP地区(2) 13. 防護柵工 現地精査の結果、落下物防止柵を施工する必要が生じたため、落下物防止柵を追加する。 14. 応急処理工 応急処理の実績に基づき計上したため、応急処理工を増工する。 15. 工期 工期は、元設計とおりとする。
----------------	---