

標準様式例6-2（工事）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年7月4日
契約業者	フジタ道路(株)首都圏支店
契約業者の住所	東京都中央区晴海一丁目8番10号
工事の名称	R6国道17号上武道路上細井地区舗装その2工事
工事場所	群馬県前橋市上細井町地先
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要	本工事は、上記の工事場所において、アスファルト舗装工事を行うものである。
工期(自)	令和7年4月1日
工期(至)	令和7年3月28日
変更前の契約金額	229,900,000 円(税込み)
変更金額(増額)	231,000 円(税込み)
変更後の契約金額	230,131,000 円(税込み)
変更理由	本工事は、「令和7年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取扱いについて」の運用に係る特例措置による請負代金の変更

標準様式 6-2 (工事)

(第2回)、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月13日
契約業者	フジタ道路(株)首都圏支店
契約業者の住所	東京都中央区晴海一丁目8番10号
工事の名称	R6国道17号上武道路上細井地区舗装その2工事
工事場所	群馬県前橋市上細井町地先
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要	本工事は、上記の工事場所において、以下の内容でアスファルト舗装工事を行うものである。 舗装1式 道路土工1式 舗装工1式 排水構造物工1式 縁石工1式 防草工1式 防護柵工1式 標識工1式 区画線工1式 道路付属施設工1式 橋梁付属物工1式 構造物撤去工1式 仮設工1式
工期(自)	令和7年4月1日
工期(至)	令和8年6月30日
変更前の契約金額	230,131,000 円(税込み)
変更金額	+ 32,560,000 円(税込み)
変更後の契約金額	262,691,000 円(税込み)

変 更 理 由	1. 共通 1. 舗装工 1) 現地調査の結果、区画線の引き直しと、路面状態を修復する必要があったため、切削オーバーレイ工を追加する。 2) 3次元起工測量の結果、既設舗装が計画に対して低い区間があり、高さ修正が必要になったため、路面切削工を追加する。 2. 防草工 現地調査の結果、防草シートを施工する必要が生じたため、防草シート工を増工する。 3. 橋梁附属物工 当初設計で未計上であったため、伸縮装置工を追加する。 4. 共通仮設費 セパレート供用により、バリケードの設置が必要となったため、安全施設等費用を増工する。 5. 工期 工期は、95日間延伸し、令和8年6月30日とする。
----------------	--

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 1 9 日
契 約 業 者 名	フジタ道路 (株) 首都圏支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区晴海 1 - 8 - 1 0
工 事 の 名 称	R 6 国道 1 7 号上武道路上細井地区舗装その 2 工事
工 事 場 所	群馬県前橋市上細井町地先
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要	舗装工 一式 防護柵工 一式 道路付属施設工 一式
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 2 , 6 9 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 0 0 , 1 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 6 2 , 7 9 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 舗装工 現地調査の結果、ランプの舗装面のひび割れが多く、打ち換えが必要となったため、舗装打ち換え工を増工する。 2. 防護柵工 現地調査の結果、既存の補強土壁天端が変則してることにより、当初設計の防護柵では強度が持たないことが判明したため、路側防護柵工を増工する。 3. 道路付属施設施工 上武道路 4 車線化供用に伴い、上り線において照明灯が必要になったため、照明工を増工する。 4. 共通仮設費 3次元起工測量・3次元データ作成費用及びBIM/CIM活用工事に要する費用を計上したため、技術管理費を増工する。

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 3 0 日
契 約 業 者 名	フジタ道路 (株) 首都圏支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区晴海 1 - 8 - 1 0
工 事 の 名 称	R 6 国道 1 7 号上武道路上細井地区舗装その 2 工事
工 事 場 所	群馬県前橋市上細井町地先
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項の規定に基づく変更
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 6 2 , 7 9 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 , 9 9 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 6 9 , 7 8 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項の規定に基づく賃金又は物価の変動 (インフレスライド) による変更