

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 0 月 2 1 日
契 約 業 者 名	星和電機（株）東京支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都台東区柳橋 2 - 1 9 - 6
工 事 の 名 称	R 6 国道 1 7 号渋川西 B P 道路情報表示設備新設工事
工 事 場 所	群馬県前橋市大手町～渋川市金井
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、高崎河川国道事務所前橋出張所管内（国道 1 7 号渋川西 B P）において、道路情報表示 設備（N H L 7 形表示板 3 台）を新規に設置するものである。
工 期 （自）	令和 7 年 3 月 3 1 日
工 期 （至）	令和 8 年 3 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 4 , 5 8 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 1 5 , 4 0 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	8 9 , 9 8 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	本工事は、高崎河川国道事務所前橋出張所管内（国道 1 7 号渋川西 B P）において、道路情報表示設備（N H L 7 形表示板 3 台）を新規に設置するものであり、群馬県と共用で制御を行うための機能追加及び強度計算結果に基づく支柱鋼材重量の変更に伴う増工を行う。 上記に伴い、工期を令和 8 年 3 月 3 0 日までに変更する。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 5 日
契 約 業 者 名	星和電機（株）東京支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都台東区柳橋 2 - 1 9 - 6
工 事 の 名 称	R 6 国道 1 7 号渋川西 B P 道路情報表示設備新設工事
工 事 場 所	群馬県前橋市大手町～渋川市金井
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要	本工事は、高崎河川国道事務所前橋出張所管内（国道 1 7 号渋川西 B P）において、道路情報表示設備（NHL 7 形表示板 3 台）を新規に設置するものである。
工 期（自）	令和 7 年 3 月 3 1 日
工 期（至）	令和 8 年 3 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 9, 9 8 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 7, 2 6 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	9 7, 2 4 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	（1）表示板基礎の計上見直し 渋川市道に整備する 2 カ所の表示板について、試掘調査の結果、当初発注仕様のコンクリート基礎では地盤への貫入工事が不可能であることが判明したため、ポールアンカーを使用しエアーパーカッション工法を採用する基礎に変更する