

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 1 0 日
契 約 業 者 名	萬屋建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	沼田市上原町 1 7 5 6 - 2
工 事 の 名 称	R 6 国道 1 7 号上武道路青柳地区舗装その 1 工事
工 事 場 所	自) 群馬県前橋市上細井町 至) 群馬県前橋市青柳町
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要	完成期限の延長
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 4 , 0 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 4 , 0 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	群馬県警本部との協議および地元調整に時間を要すると判断し、当該箇所に係る工事について、令和 7 年 4 月 2 1 日から令和 7 年 9 月 2 日まで、工事の一時中止及び一部一時中止を行った。 上記の一時中止により、工期を 1 0 0 日延伸し、令和 8 年 3 月 2 7 日までとする。

標準様式 6-2 (工事)

(第2回、**最終**) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月6日																												
契約業者	萬屋建設(株)																												
契約業者の住所	群馬県沼田市上原町1756番地2																												
工事の名称	R6国道17号上武道路青柳地区舗装その1工事(第2回変更)																												
工事場所	白)群馬県前橋市上細井町 至)群馬県前橋市青柳町																												
工事種別	アスファルト舗装工事																												
工事概要	本工事は、上記の工事場所において、以下の内容でアスファルト舗装工事を行うものである。 <table> <tr><td>舗装</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>道路土工</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>地盤改良工</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>舗装工</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>排水構造物工</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>縁石工</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>防草工</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>防護柵工</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>標識工</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>区画線工</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>道路付属施設工</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>交通安全施設工</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>構造物撤去工</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>仮設工</td><td>1 式</td></tr> </table>	舗装	1 式	道路土工	1 式	地盤改良工	1 式	舗装工	1 式	排水構造物工	1 式	縁石工	1 式	防草工	1 式	防護柵工	1 式	標識工	1 式	区画線工	1 式	道路付属施設工	1 式	交通安全施設工	1 式	構造物撤去工	1 式	仮設工	1 式
舗装	1 式																												
道路土工	1 式																												
地盤改良工	1 式																												
舗装工	1 式																												
排水構造物工	1 式																												
縁石工	1 式																												
防草工	1 式																												
防護柵工	1 式																												
標識工	1 式																												
区画線工	1 式																												
道路付属施設工	1 式																												
交通安全施設工	1 式																												
構造物撤去工	1 式																												
仮設工	1 式																												
工期 (自)	令和7年4月1日																												
工期 (至)	令和8年3月27日																												
変更前の契約金額	94,050,000 円(税込み)																												
変更金額	+ 75,350,000 円(税込み)																												
変更後の契約金額	169,400,000 円(税込み)																												

変 更 理 由	1. 地盤改良工 CBR試験の結果、設計CBRを満足しなかったため、路床安定処理工を追加する。 2. 舗装工 現地精査の結果、切削オーバーレイ工の必要が生じたため、追加する。 3. 排水構造物工 現地精査の結果、数量精査の変更が生じたため、側溝工、プレキャストカルバート工、集水桝・マンホール工を増工する。 現地精査の結果、排水管設置工に変更が生じたため、追加する。 4. 防草工 現地精査の結果、防草シートを施工する必要が生じたため、追加する。 5. 道路付属施設工 現地精査の結果、道路付属物工（視線誘導標、道路鋸、車線分離標、縁石誘導標）に変更が生じたため、追加する。 現地精査の結果、道路照明設備移設に変更が生じたため、増工する。 6. 交通安全施設移設工 協議の結果、交通安全施設移設に必要が生じたため、追加する。 7. 仮設工 上記工種増工に伴い、交通管理工を増工する。 8. 共通仮設設費 1) セパレート供用により、バリケードの設置が必要となったため、安全費を増工する。 2) 技術管理費について、3次元起工測量・3次元設計データ作成費用(ICT)、3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費を追加する。 9. 工期 工期は元設計とおりとする。
----------------	---