

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年3月23日
契 約 業 者 名	川崎地質株式会社 関東支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区三田二丁目11番15号
業 務 の 名 称	R7大堀沢西流域地質調査業務
業 務 場 所	利根川水系砂防事務所管内
業 種 区 分	地質調査
業務概要（変更した内容について記述する）	変更なし
履 行 期 間 （ 自 ）	令和8年3月7日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和8年7月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	14,355,000 円（税込）
変 更 金 額 （ 増 ）	77,000 円（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	14,432,000 円（税込）
変 更 理 由	令和8年度設計業務委託等技術者単価の変動による変更

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年7月29日
契 約 業 者 名	川崎地質株式会社 関東支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区三田二丁目11番15号
業 務 の 名 称	R7大堀沢西流域地質調査業務
業 務 場 所	利根川水系砂防事務所管内
業 種 区 分	地質調査
業務概要（変更した内容について記述する）	1. 機械ボーリング、標準貫入試験、運搬費、仮設費の変更 2. 3次元地盤モデルの構築の追加 3. 履行期間の延伸
履 行 期 間 （ 自 ）	令和8年3月7日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和8年12月18日
変 更 前 の 契 約 金 額	14,432,000 円（税込）
変 更 金 額 （ 増 ）	3,740,000 円（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	18,172,000 円（税込）
変 更 理 由	1. 機械ボーリング、標準貫入試験、運搬費、仮設費の変更 ボーリング箇所数の減及び現地調査の結果による機械ボーリング、標準貫入試験、運搬費、仮設費等の変更（減） 2. 3次元地盤モデルの構築の追加 受注者希望型BIM/CIM活用業務として3次元地盤モデルの構築を実施することとしたことによる変更（増） 3. 履行期間の延伸 地質調査箇所の地権者の承諾に不測の期間を要したこと及び3次元地盤モデルの構築に作業期間を要するため、履行期間を令和8年12月18日まで延伸する。