

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年7月28日
契約業者	川崎地質株式会社 関東支社
契約業者の住所	東京都港区三田二丁目11番15号
業務の名称	R7渡良瀬川砂防管内地質調査業務(その2)
業務場所	渡良瀬川河川事務所砂防管内
業務区分	地質調査業務
業務概要(変更した内容について記述する)	1. 数量精査により、機械ボーリングを増工する。 2. 数量精査により、サウンディング及び原位置試験を増工する。 3. 軟弱地盤対策検討のため、室内土質試験を追加増工する。 4. 数量精査により、仮設費を減工する。 5. 数量精査により、解析等調査を増工する。
履行期間(自)	令和8年1月9日
履行期間(至)	令和8年7月31日
変更前の契約金額	13,310,000 円(税込み)
変更金額	5,324,000 円(税込み)
変更後の契約金額	18,634,000 円(税込み)
変更理由	三本木沢砂防堰堤及び鍾乳洞沢砂防堰堤においてボーリング調査を行った結果、計画堰堤直下に軟弱なシルト質砂礫層が確認され、施工個所の地盤支持力不足が懸念されることから、軟弱層の物理特性を事前に把握することを目的として、機械ボーリングφ116mmにより軟弱地盤層の試料を採取し、セメント攪拌による地盤改良を想定したセメント配合試験を実施するため、室内土質試験を追加する。 また、ボーリングの結果、岩盤層が多く確認されたため機械ボーリングを精算変更する