

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) 神山設計
契 約 業 者 の 住 所	群馬県前橋市城東町 4 - 2 - 1 8
業 務 の 名 称	R 7 B 相武国道事務所管内用地調査等業務 (その 2)
業 務 場 所	東京都八王子市長沼町地先から北野町地先、外
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・用地測量業務 一式 ・用地調査等業務 一式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 1 0 月 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 1 2 月 1 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 8 , 9 9 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 3 , 7 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 2 , 7 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 用地測量 現地確認及び関係者と協議の結果、協議書作成、公共用地管理者との打合せ、依頼書作成を追加し、打合せ、用地現況測量、用地境界仮杭設について数量精査 (増) し、面積計算、境界点間測量、境界確認については数量精査 (減) とする。 2. 用地調査等 現地確認及び関係者と協議の結果、移転工法案の検討、用地調査点検等技術業務を追加し、建物等の調査について増工し、営業その他の調査、予備調査、再算定業務については減工とする。 3. 工期 工期は、用地測量及び用地調査等業務の増工により 1 7 1 日間延長し、令和 8 年 1 2 月 1 8 日までとする。