

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年7月31日
契約業者	(株)エイト日本技術開発 東京支社
契約業者の住所	東京都中野区中野二丁目24番11号
業務の名称	R7国道18号坂城更埴バイパス道路設計業務
業務場所	・坂城更埴バイパス(坂城町区間) 自)長野県埴科郡坂城町南条地先 至)長野県埴科郡坂城町上五明地先 ほか1ヶ所
業務区分	土木関係コンサルタント業務
業務概要	調整池水位計等システム設計 1式 標識柱設計(F型標識柱設計 6基)
履行期間(自)	令和7年12月6日
履行期間(至)	令和8年10月30日
変更前の契約金額	31,790,000 円(税込み)
変更金額	8,987,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	40,777,000 円(税込み)
変更理由	1. 一般構造物設計 坂城更埴バイパス(坂城町)における福沢川横断部(No.140付近)の箱型函渠に必要となる重力式擁壁を対象としていたが、箱型函渠から橋梁への変更に伴い重力式擁壁は不要となるため、重力式擁壁詳細修正設計を減工する。 2. 調整池水位計等システム設計 坂城更埴バイパス(延伸)における調整池のポンプ設備に関して、ポンプを制御するための水位計等の電気設備の詳細設計が未実施であるため、本業務に調整池水位計等システム設計を増工する。 3. 標識柱設計 坂城更埴バイパス(延伸)において、標識柱及び基礎の設計が未実施であるため、本業務に標識柱設計を増工する。 4. 履行期間 上記増工に伴い、履行期間を91日間延伸し令和8年10月30日までとする。