

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 5 日
契 約 業 者 名	東邦電気工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	渋谷区恵比寿 1 - 1 9 - 2 3
工 事 の 名 称	R 7 高崎管内 C C T V 設備他設置工事
工 事 場 所	高崎河川国道事務所管内
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ C C T V 設備 (機器) 1 式 ・ 無線 L A N 設備 (機器) 1 式 ・ C C T V 設備設置工 1 式 ・ 支柱設置工 1 式 ・ 支柱基礎工 1 式 ・ 光ケーブル移設工 1 式 ・ 無線 L A N 設備設置工 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 7 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 2 , 0 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 6 , 1 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1 8 , 2 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	ネットワーク改修において、施工箇所の見直しとシステムインテグレーション経費の増工を行うとともに、支柱基礎工事における試掘結果に基づき、パーカッション工法による打ち込み杭基礎工事に変更が必要となったため。 上記により、工期を令和8 年6 月30 日まで工期延長するものとする。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 5 日
契 約 業 者 名	東邦電気工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	渋谷区恵比寿 1 - 1 9 - 2 3
工 事 の 名 称	R 7 高崎管内 C C T V 設備他設置工事
工 事 場 所	高崎河川国道事務所管内
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要	・ C C T V 設備 (機器) 1 式 ・ 無線 L A N 設備 (機器) 1 式 ・ C C T V 設備設置工 1 式 ・ 支柱設置工 1 式 ・ 支柱基礎工 1 式 ・ 光ケーブル移設工 1 式 ・ 無線 L A N 設備設置工 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 7 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 0 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 8 , 2 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 9 8 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 3 , 2 3 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 無線 L A N 設備 無線 L A N エリア提供エリアの見直しにより、無線 L A N アクセスポイントを 7 台増工する。 2. システムインテグレーション費 無線 L A N 設備において、システムインテグレーションの構成が変更になったため、システムインテグレーション費を増工する。 3. 支柱強度計算 (薬師沢地区 C C T V カメラ設備) 別途工事にて設置した基礎に設置されたアンカーにて支柱を固定するために、新規に製作したカメラ支柱の支柱強度計算及び基礎安定計算の費用を追加する。 4. 支柱強度計算 (千代田地区 C C T V カメラ設備) 直近の道路照明柱からの電気供給に急遽変更を行い、機側盤、無停電電源装置を地上 1 . 5 m の位置に添架する必要が生じたことから、道路照明柱の強度計算の費用を追加する。 5. 工期は無線 L A N 設備の増工により、令和 8 年 1 0 月 3 0 日までとする。