

(第 1 回)、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年7月30日
契 約 業 者 名	株式会社大輝
契 約 業 者 の 住 所	東京都府中市武蔵台三丁目 7 番地 8
業 務 の 名 称	R 7 霞ヶ浦導水管内測量業務
業 務 場 所	自) 茨城県石岡市三村地先 至) 茨城県石岡市高浜地先
業 種 区 分	測量
業 務 概 要	1. 高浜機場周辺 追加測量 2. 水戸立坑 用地測量 3. 履行期間
履 行 期 間 (自)	令和7年12月23日
履 行 期 間 (至)	令和8年11月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	23, 100, 000円(税込)
変 更 金 額	+22, 979, 000円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	46, 079, 000円(税込)
変 更 理 由	1. 高浜機場周辺 追加測量 高浜機場周辺について、工事の影響による変状の把握にあたり、UAV レーザ測量、基準点測量をおこなう必要が生じたため増工する。 2. 水戸立坑 用地測量 水戸立坑周辺および工事用道路について、関係機関、地権者との土地 境界確定にあたり用地測量を行う必要が生じたため増工する。 3. 履行期間 上記の理由から、本業務における履行期間を令和 8 年 1 1 月 3 0 日ま で延伸する。