

(第 1 回 、 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年7月30日
契 約 業 者 名	基礎地盤コンサルタンツ株式会社 水戸支店
契 約 業 者 の 住 所	茨城県水戸市泉町 1 丁目 1 番 4 号
業 務 の 名 称	R 7 霞ヶ浦導水管内地質調査業務
業 務 場 所	自) 茨城県茨城町上飯沼地先 至) 茨城県石岡市高浜地先
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要	1. 履行期間 2. 地質調査
履 行 期 間 (自)	令和7年12月19日
履 行 期 間 (至)	令和8年9月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	27,368,000円(税込)
変 更 金 額	+10,384,000円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	37,752,000円(税込)
変 更 理 由	1. 履行期間 当初予定していたボーリング本数を増やしたことに伴い土質試験に予定より時間を要した。また、上飯沼立坑周辺観測井設置の占用申請にあたり水戸土木事務所との協議に時間を要した。 以上の理由から本業務における履行期間を令和8年9月30日まで延伸する。 2. 地質調査 高浜機場周辺の地盤状況の把握にあたりボーリング本数の増加や観測井設置を行う必要が生じたため増工する。